



## **Protokol o provedené kontrole smyček SSZ**

Revizní technik: ing. Jerzy Biernacki  
Ev. č. osvědčení: 10478/7/15/R-EZ-E2A

**Objekt:** SSZ 1.máje x Frýdecká x Závodní  
Třinec I

**Majitel:** Město Třinec

Protokol č.: SSZ 5/2016/Bi  
Datum provedení kontroly: 14÷15.05.2016

### Obsah provedené kontroly

- kontrola typu a průřezu použitých vodičů: CSA 6mm<sup>2</sup>
- kontrola počtu všech indukčních smyček
- kontrola velikosti jednotlivých smyček: dle dokumentace
- kontrola zkrutů na přívodech do smyček: 3 - 5 závitů na 1m délky
- kontrola umístění smyčkových šachtic
- kontrola připojení do impedančních transformátorů
- kontrola funkčnosti řadiče ve spolupráci s periferním zařízením:
  - vyhodnocování průjezdu vozidel nad smyčkami ISD
  - vyhodnocení reakce křižovatky na funkce PZS
  - kontrola funkcí dohledu pomocí GSM

### Závady

Nebyly zjištěné.

### Výsledek kontroly

**Světelné signalizační zařízení (SSZ) je schopné bezpečné a spolehlivé funkce.**



Ing. Jerzy Biernacki  
kontrolu provedl

.....  
razítko a podpis