



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2014/02/032/Li/D2
zhot.: 03022200202

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.04.2014

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL:

Město TŘINEC

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100

2. ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a. s.

sídlo: Národní 10, Praha 1, 113 19
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a. s., závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
PSČ 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupeno: Ing. Tomáš Vítek, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci

IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zápis do Obchod. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 190580105/0100



I.

Předmět dodatku

Na základě vytyčení vodovodu a následného požadavku SmVaK a. s., nemohl být proveden protlak komunikace ul. Jablunkovské z důvodu kolize se stávajícím vodovodním řadem. Z tohoto důvodu byly nové rozvody veřejného osvětlení napojeny na stávající, vyhovující kabel. Tato změna byla odsouhlasena odborem dopravy a provozovatelem veřejného osvětlení. Soupis prací k SoD obsahoval položku dokumentace pro provádění stavby a položku pasportizace stavby.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/02/032/Li na stavbu „Rekonstrukce VO – ul. 1. máje, Třinec“ (dále jen „smlouva“) ze dne 07.04.2014 takto:

1. Článek IV. odst. IV. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena včetně dodatku č. 1 1.999.424 Kč bez DPH se snižuje o částku 25.783 Kč bez DPH za více a méně práce popsané v čl. I tohoto dodatku.

Původní cena	2.066.909 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-67.485 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	-25.783 Kč bez DPH
Cena celkem	1.973.641 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním stavby, provozem apod.), vše v rozsahu položkových rozpočtů zhotovitele zpracovaných oceněním slepých položkových rozpočtů.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dva obdrží každá smluvní strana.
3. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 134. schůzi Rady města Třince dne 29.09.2014 usnesením č. 2014/4897.

V Třinci dne 06.10.2014

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města


Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18

Ing. Tomáš Vítek, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 22.09.2014
Název akce: „Rekonstrukce VO – ul. 1. máje, Třinec“		
Předmět změny:		
Měněpráce: Na základě vytýčení vodovodu a následného požadavku SmVaku nemohl být proveden protlak komunikace Jablunkovské z důvodu kolize se stávajícím vodovodním řádem. Z tohoto důvodu byly nové rozvody VO napojeny na stávající, vyhovující kabel. Tato změna byla odsouhlasena odborem dopravy MěÚ Třinec i provozovatelem VO. Soupis prací k SoD obsahoval položku dokumentace pro provádění stavby a položku pasportizace stavby. Tyto práce nebyly v rámci realizace stavby provedeny.		
Cena méněprací bez DPH : -25 783 Kč		Cena víceprací bez DPH : 0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : - 25 783 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se změnami.  Martin Madeja - TDI		
Stanovisko objednatele: Souhlasíme se změnami.  Bc. Alexandra Lipowská Referent odboru investic		
Stanovisko zhotovitele : Souhlasíme se změnami.  Ing. Tomáš Neckář Zástupce zhotovitele		

Měněpráce

R-pol	Překop komunikace š.50cm,hl.120 cm,vč.obetonování a dodávky chrániček,kari sítí,fólie,zásypu,hutnění,rozebrání a obnova krytu živičného	m	865,00	-13,00	-11 245,00	
B.003	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 viz situace, viz v.č. 03, do chrániček, vč. Ukončení v rozvaděčích	m	19,00	-32	-608,-
C.001	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 viz B+5% prořez	m	145,00	-34	-4 930,-
E.011	013244000	Dokumentace pro provádění stavby dodavatelská dokumentace, rozsah dán odhadem, závisí na konkrétním zhotoviteli	Kč	4 000,-	-1	-4 000,-
E.006	xMEe2	Pasportizace stavby převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení	ks	5 000,-	-1	-5 000,-
						-25 783,00