



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2014/02/103/Ža/D1²

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2014

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
není zapsán v OR
- Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
- ve věcech stavby: Martin Žalud, referent odboru investic
a další osoby stanovené ve stavebním deníku
- Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
- 2. ZHOTOVITEL:** **Strojírny a stavby, a. s.**
- se sídlem: Průmyslová 1038, 739 61 Třinec – Staré Město
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 637
zastoupena: Ing. Miroslav Kovařík, předseda představenstva
Ing. Roman Pustówka, místopředseda představenstva
Ing. Michal Rusz, člen představenstva
- jednání ve věcech:
a) technických-stavbyvedoucí: Ing. Petr Váňa
b) reklamací: Ing. Roman Hutka
IČ: 476 74 539
DIČ: CZ47674539
Telefon: +420 558 532 050
Fax: +420 558 321 328
e-mail: info@sas-trinec.cz
Bankovní spojení: Československá banka, a. s.
č. účtu: 117121033/0300



I.
Předmět dodatku

Během provádění prací vyvstaly okolnosti, které zhotovitel nemohl předpokládat. Jedná se především o špatné klimatické podmínky. Je nutné dodržet technologický postup zrání betonu (28 dnů) a změnit postup obetonování bloků vstupních schodišť postupným obetonováním jednotlivých stran, z důvodu zachování vstupu do budovy školy (nelze provádět oba schodišťové bloky najednou). Výkopové práce jsou ztíženy výměnou vykopané hlinitopísčité zeminy, která je nasycená vodou, a tudíž nelze použít pro další zásyp výkopu. Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku na prodloužení termínu do 30.09.2014 (původní termín byl do 31.08.2014).

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/02/103/Ža na stavbu „ZŠ U Splavu 550, Třinec – dešťová kanalizace“ (dále jen „smlouva“) ze dne 12.08.2014 takto:

1. Článek IV. odst. IV. 3 smlouvy se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30.09.2014. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.


II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dva obdrží každá smluvní strana.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 130. schůzi Rady města Třince dne 01.09.2014 usnesením č. 2014/4766.

V Třinci dne 21.9.2014

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města



V Třinci dne 23.9.2014

Za zhotovitele:



STROJÍRNÍ A STAVEBY
TŘINEC, s.r.o.
Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec

Ing. Roman Pustówka
místopředseda představenstva

Ing. Michal Ruzs
člen představenstva