



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.10.2014

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
není zapsán v OR
- Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipowská, referent odboru investic
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
- Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
- 2. ZHOTOVITEL:** **SWIETELSKY stavební s. r. o.,**
odštěpný závod DS MORAVA, oblast Speciální stavby
- se sídlem: Jahodová ul. 60, 620 00 Brno,
(Doručovací adresa: Vratimovská 624/11, 718 00
Ostrava – Kunčičky)
- zapsána v OR: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 212269343/0300
- Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
ve věcech smluvních Jan Kunčík, ředitel oblasti, tel. 606 631 846
Ing. František Ježíšek, vedoucí odd.přípravy a kalkulací, tel 702 210 299
ve věcech technických Jan Kunčík, Ing. František Ježíšek
ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Jaromír Dybal
Stavbyvedoucí Ing. Jaromír Dybal



Na straně zhotovitele došlo k následující změně: ve věcech plnění a převzatí díla a stavbyvedoucí byl Ing. Marek Kawulok nahrazen Ing. Jaromírem Dybalem.

I.

Předmět dodatku

Na základě jednání se zástupci Správy silnic Moravskoslezského kraje, Policie ČR, zhotovitelem a odborem dopravy bylo dohodnuto, že vzhledem k nemožnému zahájení prací v zimním období, a s tím spojené komplikace v dopravě se posune termín zahájení stavebních prací. Z tohoto důvodu se posune termín ukončení I. a II. etapy do 30.06.2015.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2014/02/129/Li na stavbu „Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŽBICE)“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.10.2014 takto:

1. Článek V. odst. V. 2 smlouvy se upravuje takto:

Zhotovitel potvrzuje, že je srozuměn s tím, že realizace díla bude probíhat ve 2 etapách, přičemž se zavazuje dokončit 1. etapu díla a předat jej Objednateli do 90 dnů ode dne předání a převzetí staveniště v souladu s OP, nejpozději do 30.06.2015. Lhůta 90 dnů neběží po dobu přerušení realizace díla se souhlasem Objednatele z důvodu např. klimatických podmínek v zimním období. Zhotovitel dále potvrzuje, že je srozuměn s tím, že realizaci 2. etapy díla zahájí až na základě výzvy Objednatele, přičemž souhlasí s tím, že pokud bude Objednatelem takto vyzván, je povinen zahájit realizaci 2. etapy nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že písemná výzva Objednatele může mít formu zápisu ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dokončit 2. etapu díla a předat jej Objednateli do 60 dnů ode dne zahájení realizace 2. etapy, nejpozději však ode dne uplynutí 14 denní lhůty pro zahájení realizace 2. etapy díly po výzvě Objednatele.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 5. schůzi Rady města Třince dne 02.02.2015 usnesením č. 2015/200.

V Třinci dne 9.2.2015

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města



V Ostravě dne 2.02.2015

Za zhotovitele:

Jan Kunčík
ředitel oblasti Speciální stavby na
základě plné moci

Ing. František Ježíšek
vedoucí odd. přípravy a kalkulace
na základě plné moci