

Dodatek č. 4
k Individuální smlouvě o dílo ze dne 01.12.2014

Číslo smlouvy objednatele: č. 2014/02/140/Li

**uzavřený ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., který
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**

Objednatel: Město Třinec
se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec-Staré Město
č.úctu: 5633632/0800
IČO: 002 97 313
DIČ: CZ 00297313
Zastoupený: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: Zlínstav a. s.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
číslo účtu: Komerční banka, a.s., 43-3717930217/0100
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ 28315669
Zastoupený: Jiří Stacke, předseda představenstva
(dále jen "Zhotovitel").

I. Preambule

- I.1 Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 1.12.2014 spolu uzavřely Individuální smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: č. 2014/02/140/Li), která navazuje na rámcovou smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.12.2014 mezi Objednatelem, Českými drahami, a.s. a Zhotovitelem (dále jen "Rámcová smlouva") a která v podrobnostech dále upravuje konkrétní práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení části díla "Přestupní terminál Třinec" (část díla, kterou tvoří stavební objekt SO 02, dále v Individuální smlouvě jen „Dílo“), jak je tato část vymezena v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 Individuální smlouvy (dále jen „Dokumentace“), a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 4 je tato Individuální smlouva o dílo platná a účinná ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2014, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.7.2015 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 06.10.2015 (dále jen "Individuální smlouva o dílo").
- I.2 Zhotovitel potvrzuje, že České dráhy, a.s. a Zhotovitel taktéž dne 01.12.2014 spolu uzavřely Individuální smlouvu o dílo, která navazuje na Rámcovou smlouvu, a která v podrobnostech dále upravuje konkrétní práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení části díla „Přestupní terminál Třinec“, kterou tvoří stavební objekt SO 01 (dále jen „SO 01“).
- I.3 Strany této smlouvy konstatují, že dílčí termíny realizace Díla souvisí a bezprostředně navazují na realizaci SO 01.
- I.4 Smluvní strany se dohodly na změnách Individuální smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 4.

1



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



J. H.

II. Změna termínu plnění

- II.1 S ohledem na průběh stavebních prací při realizaci SO 01, kde došlo k prodlení s prováděním stavebních prací, které bezprostředně souvisí s realizací Díla, se v čl. IV Doba plnění, odst. 4.3, písm. c) Individuální smlouvy o dílo nahrazuje původní text novým zněním takto:

c) *Limitní termín pro dokončení a předání řádně provedeného a vyzkoušeného Díla:*

*22.12.2015: dokončení stavebních prací
prosinec 2015 – leden 2015: kolaudace.*

- II.2 Příloha č. 2 – Harmonogram realizace Díla se nahrazuje harmonogramem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 4, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
- III.2 Ostatní ustanovení Individuální smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.
- III.3 Tento Dodatek č. 4 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- III.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
- III.5 S uzavřením tohoto Dodatku č. 4 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 29. 9. 2015, číslo usnesení 2015/.....¹³¹³ ..

..

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram realizace Díla

06. 10. 2015

V Třinci, dne

Objednatel: Město Třinec

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

06. 10. 2015

Ve Zlíně, dne

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



