

### Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2014

Číslo smlouvy objednatele: 2014/02/023/Du

uzavřený v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

---

#### OBJEDNATEL:

**Město TŘINEC**  
sídl: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek,  
pobočka Třinec  
č. účtu: 1621781/0100

#### ZHOTOVITEL:

**Milan Holec stavební firma s. r. o.**  
sídl: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec  
zastoupeno: Milan Holec, jednatel společnosti  
IČ: 26861178  
DIČ: CZ26861178  
Zápis do obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28596  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – pobočka Třinec  
č. účtu: 1731829319/0800

#### I. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 05.05.2014 spolu uzavřely Smlouvu o dílo číslo 2014/02/023/Du, jejímž předmětem jsou práva a závazky smluvních stran při zhotovení díla "**Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku**" (dále jen "Stavba") a v souvislosti se Stavbou, a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 je tato Smlouva o dílo v jejím znění dle Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2015 a dle Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015 platná a účinná (dále jen "Smlouva o dílo").
2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 3.

#### II. Změna předmětu díla

1. V souladu s ustanoveními článku VII. Obchodních podmínek, které jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo (dále jen "Obchodní podmínky") Zhotovitel zpracoval a Objednatel schválil změnové listy č. 4 až 18, které jako příloha č. 1 až 15 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

JH E M

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla stanovený v článku II. Předmět díla shora uvedené Smlouvy o dílo se mění v rozsahu určeném změnovými listy č. 4 až 18.

### III. Změna ceny díla

1. V souvislosti se změnami určenými změnovými listy č. 4 až 18 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na těchto cenách za vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 4: Změny na fasádě a soklu  
vícepráce: 57.513,12 Kč  
méněpráce: -391.706,76 Kč

Změnový list č. 5: Změny venkovního schodiště  
vícepráce: 106.552,37 Kč  
méněpráce: -108.728,69 Kč

Změnový list č. 6: Změny zpevněných ploch  
vícepráce: 307.245,71 Kč  
méněpráce: - 7.707,35 Kč

Změnový list č. 7: Změny vyžádané provozovatelem  
vícepráce: 62.384,26 Kč  
méněpráce: - 0,00 Kč

Změnový list č. 8: Změna signalizace sestra-pacient  
vícepráce: 228.300,50 Kč  
méněpráce: - 91.028,00 Kč

Změnový list č. 9: Změny povrchu podlah  
vícepráce: 58.950,95 Kč  
méněpráce: - 6 950,83 Kč

Změnový list č. 10: Změna madla na vnitřním schodišti  
vícepráce: 52.965,50 Kč  
méněpráce: - 52.965,50 Kč

Změnový list č. 11: Změny krovu  
vícepráce: 30.051,56 Kč  
méněpráce: -10.948,60 Kč

Změnový list č. 12: Hromosvod  
vícepráce: 34.964,00 Kč  
méněpráce: - 0,00 Kč

Změnový list č. 13: Doplnění kabelů a světel  
vícepráce: 16.754,00 Kč  
méněpráce: - 0,00 Kč

Změnový list č. 14: Napojení na pult HZS  
vícepráce: 20.661,00 Kč  
méněpráce: - 0,00 Kč

Změnový list č. 15: Změny svislých a vodorovných konstrukcí  
vícepráce: 41.694,87 Kč  
méněpráce: - 78 680,28 Kč

JH Q M

Změnový list č. 16: Změny ZTI a ÚT  
vícepráce: 455,00 Kč  
méněpráce: - 4.051,00 Kč

Změnový list č. 17: Komín pro diesel agregát  
vícepráce: 78.955,50 Kč  
méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list č. 18: Doplnění madel a zavíračů s prodlevou  
vícepráce: 25.948,46 Kč  
méněpráce: 0,00 Kč

v důsledku čehož se cena za dílo bez DPH zvyšuje o **311.645,82 Kč**.

S ohledem na schválené vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 4 až 18 se v čl. V., bod V.1 Smlouvy o dílo celková cena za dílo mění takto:

Cena v Kč (bez DPH):	7.940.693,30 Kč
DPH 21 %:	1.667.545,59 Kč
Cena díla celkem v Kč (vč. DPH):	9.608.238,89 Kč

Slovy: devětmilionůšestsetosmtisícdvěstětřicetosmkorun českých 89/100.

2. Položkové členění ceny za dílo (dále jen "Nabídkový rozpočet"), které bylo Zhotovitelem vyhotoveno na základě Zadávací dokumentace, se mění a doplňuje v položkách, jak uvedeno ve změnových listech č. 4 až 18.

#### IV. Změna termínu plnění

1. V souvislosti se změnami určenými změnovými listy č. 4 až 18 se v čl. IV., odst. IV.2 Smlouvy o dílo nahrazuje původní text novým zněním takto:

*IV.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 21.08.2015 v souladu s OP. Smluvní strany nevylučují předání a převzetí díla po částech.*

2. V souvislosti se změnami určenými změnovými listy č. 4-18 se mění příloha č. 2 k uvedené Smlouvě o dílo Podrobný harmonogram provádění stavby a její aktuální znění je součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 16.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 3, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

5. S uzavřením tohoto Dodatku č. 3 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 29.09.2015, číslo usnesení 2015/1086.

Přílohy:



- Příloha č. 1: Změnový list č. 4
- Příloha č. 2: Změnový list č. 5
- Příloha č. 3: Změnový list č. 6
- Příloha č. 4: Změnový list č. 7
- Příloha č. 5: Změnový list č. 8
- Příloha č. 6: Změnový list č. 9
- Příloha č. 7: Změnový list č. 10
- Příloha č. 8: Změnový list č. 11
- Příloha č. 9: Změnový list č. 12
- Příloha č. 10: Změnový list č. 13
- Příloha č. 11: Změnový list č. 14
- Příloha č. 12: Změnový list č. 15
- Příloha č. 13: Změnový list č. 16
- Příloha č. 14: Změnový list č. 17
- Příloha č. 15: Změnový list č. 18
- Příloha č. 16: Podrobný harmonogram provádění stavby

V Třinci, dne ..... - 9. 10. 2015


V Třinci, dne ..... 12. 10. 2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

  
.....  


RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

  
.....  
Milan Holec  
jednatel



Milan Holec  
Stavební firma s.r.o.  
Nádraží: 1029, 739 61 TŘINEC  
IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178  
tel.: 558 231 228, firma@milanholec.cz



Milan Holec  
jednatel

*Handwritten initials in purple ink*

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Méně práce + vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změna fasády</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Investor rozhodnul o dalších investicích do revitalizace objektu. Z tohoto důvodu byl původní návrh fasády upraven a práce na fasádě stávajícího objektu byly vypuštěny. Kamenný sokl byl nahrazen fasádní omítkou v plné ploše. Soklová část se snížila a byl proveden sokl z kamínkové dekorativní omítky. Fasáda byla doplněna pravidelnými barevnými útvary.			
Počet připojených listů specifikací:	3x A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
..... (jméno a příjmení příjemce)			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Martin Madeja .....			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Ing. arch. Jitka Hala .....			
Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.4			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 391 706,76 Kč	57 513,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 334 193,64 Kč	XXX	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Bc. Ivona Durstinová	Milan Holec	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:


Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>4</b>	Změna fasády vč.soklu	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>4</b>	<b>VCP+MP - pro změnový list č.4</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-117 875	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-216 318	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-334 194	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-334 194	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-334 194	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-334 194 Kč
DPH	21,0 %		-70 181 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-404 375 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 4
Objekt :	4 VCP+MP - pro změnový list č.4	Změna fasády vč.soklu

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-61 353	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 218	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-67 740	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	-195 444	0	0	0
783 Nátěry	0	-20 874	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-117 875</b>	<b>-216 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-334 194	0
Oborová přírážka	0	0,0	-334 194	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-334 194	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-334 194	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-334 194	0
Provoz investora	0	0,0	-334 194	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-334 194	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-334 194	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 4
Objekt :	4 VCP+MP - pro změnový list č.4	Změna fasády vč.soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
1	620411135	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou z lešení	m2	-1 092,68	84,00	-91 784,70
2	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) II 2 mm	m2	100,14	186,00	18 625,30
3	620471821	Nátěr základní pod stěrku	m2	101,03	14,00	1 414,36
4	620471831	Nátěr základní penetrační pod tenkovrstvé omítky	m2	116,80	11,00	1 284,80
5	620472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	m2	101,03	85,00	8 587,21
6	620991121	Zakrývání výpíní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	-229,33	12,00	-2 751,90
7	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	64,97	43,00	2 793,84
8	622405941	KZS zčišťovací okenní lišta	m	15,40	80,00	1 232,24
9	622421121	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená	m2	112,34	110,00	12 357,62
10	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-1 092,68	12,00	-13 112,10
<b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>-61 353,33</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
11	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	50,54	27,80	1 405,01
12	622432112R00	Omítka slěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	16,66	589,00	9 812,74
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>11 217,75</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
13	941941031	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m	m2	-1 058,44	21,00	-22 227,14
14	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	-1 058,44	25,00	-26 460,88
15	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	-1 058,44	2,00	-2 116,87
16	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	-1 058,44	16,00	-16 934,96
<b>Celkem za 9.Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>-67 739,84</b>
<b>Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>						
17	583824100	deska obkladová, materiálová skupina III/1 štípaná tl 2,5-3 cm 10x20	m2	-106,37	1 200,00	-127 640,40
18	782111140	Montáž obkladu kámen měkký slěn tloušťky 25 nebo 30 mm	m2	-95,40	624,00	-59 532,10
19	782211140	Montáž obkladu kámen měkký podhledů ostění tloušťky 25 nebo 30 mm	m2	-2,00	713,00	-1 426,00
20	782511323	Montáž obkladu kámen měkký obklad ostění tloušťky 25 nebo 30 mm	m2	-3,63	713,00	-2 588,19
21	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	-3,30	4,20	-13,86
22	781479194,1	Příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	m2	-101,03	42,00	-4 243,43
<b>Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>						<b>-195 443,97</b>
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
23	783832170	Penetrace kamenných obkladů jednonásobná (provede se 2krát)	m2	-349,07	11,00	-3 839,75
24	24800	penetrace pro kamenné obklady	litr	-139,63	122,00	-17 034,49
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>-20 874,24</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 5

Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s. r. o.

Investor: MĚSTO TRINEC

Datum: 16.9.2015

Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet – Méně práce + vícepráce

**Předmět změny: Změny venkovního schodiště****Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu neočekávané kolize vnějšího schodiště se sítí technické infrastruktury bylo nutné změnit konstrukci vnějšího schodiště. Navržené monolitické schodiště včetně opěrné zdi z pohledového betonu se neprovádělo, bylo navrženo nové venkovní schodiště z prefa betonových stupňů, lemované betonovou obrubou vyplněnou kačírkem. Zároveň se provedlo vysvahování a nové jednotyčové zábradlí se sloupky po obou stranách.



Počet připojených listů specifikací:

3x A4



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

.....  
(jméno a příjmení příjemce)**Stanovisko technického dozoru stavby:***Martin Madeja*.....  
**Stanovisko projektanta stavby:***Ing. arch. Jir' Hala*.....  


Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.5


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 5	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC		
Datum:	16.9.2015		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
- 108 728,69 Kč	106 552,37 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 2 176,32 Kč	XXX		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<i>Bc. Ivona Durstinová'</i> 	<i>Milan Holec</i> 		
Datum:	Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>5</b>	Změna venkovního schodiště	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>5</b>	VCP-MP - změnový list č.5		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3/2014/S</b>	Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	8 492	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-10 668	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-2 176	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-2 176	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+osl.náklady+HZS	-2 176	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-2 176 Kč
DPH	21,0	%		-457 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-2 633 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet :	5
Objekt :	5 VCP-MP - změnový list č.5	Změna venkovního schodiště	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 943	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-26 570	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-23 757	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-13 332	0	0	0	0
43 Schodiště	42 966	0	0	0	0
5 Komunikace	12 191	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-950	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-10 668	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>8 492</b>	<b>-10 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 176	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 176	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 176	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 176	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 176	0
Provoz investora	0	0,0	-2 176	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 176	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 176	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 5
Objekt :	5 VCP-MP - změnový list č.5	Změna venkovního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122614100	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 0-90 mm	t	64,97	173,00	11 239,46
2	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 102 % PS	m3	39,38	45,00	1 771,88
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	5,40	290,50	1 568,70
4	12261440	Kamenivo struska zrnitost 0 - 63 mm	t	9,72	346,00	3 363,12
	<b>Celkem za</b>	<b>1. Zemní práce</b>				<b>17 943,16</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
5	272361821U00	Výztuž zákl. kleneb bet ocel 10505	t	-1,17	22 690,00	-26 569,99
	<b>Celkem za</b>	<b>2. Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-26 569,99</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
6	311321814R00	Železobeton nadzákl. zdí pohledový B 30 (C 25/30)	m3	-3,11	1 797,00	-5 583,28
7	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	-30,86	218,00	-6 727,48
8	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	-30,86	107,00	-3 302,02
9	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom. kamene, vyspárování	m3	-3,96	2 056,00	-8 143,82
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-23 756,60</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
10	430321616U00	Schodišťová kce ŽB C30/37	m3	-7,24	1 842,00	-13 332,40
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>-13 332,40</b>
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				
11	631315611	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého C 16/20	m3	3,91	1 719,00	6 714,41
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	9,68	131,00	1 267,43
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	9,68	44,00	425,70
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,47	1 470,00	694,58
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	12,30	131,00	1 611,30
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	12,30	44,00	541,20
17	434121417R00	Osaz schodišť. stupně bz	m	27,00	369,50	9 976,50
18	5921011	Dodávka prefa stupňů	kus	45,00	483,00	21 735,00
	<b>Celkem za</b>	<b>43 Schodiště</b>				<b>42 966,11</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
19	564461111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm	m2	6,33	207,00	1 310,62
20	564732111R00	kačírek tl. 100 mm	m2	7,62	155,00	1 180,48
21	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	38,50	86,00	3 311,00
22	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,00	164,00	5 740,00
23	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,24	1 470,00	1 816,92
24	592450070	dlažba kostková přírodní - pouze prasklá dlažba	m2	9,41	206,00	1 938,87
25	596911210U00	Klad zámek dl tl80 skA<50m2 vozov	m2	-18,72	166,00	-3 106,86
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>12 191,04</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-27,93	34,00	-949,75
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-949,75</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
27	767010001	Dodávka a montáž nerezového madla D40 včetně nerez	m	-10,70	1 254,00	-13 417,80
28	767010002	Dodávka a montáž pozinkovaného zábradlí venkovního schodiště včetně nerezového madla	m	-10,70	2 579,00	-27 595,30
29	767010002	Dodávka a montáž pozinkovaného zábradlí venkovního schodiště	m	21,40	1 418,00	30 345,20
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-10 667,90</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – Méně práce + vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny zpevněných ploch</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Z důvodu špatného technického stavu stávajících ploch na jihozápadní straně objektu byly provedeny nové zpevněné plochy včetně odvedení dešťové vody z nově vzniklých ploch. Vzhledem ke spádování zpevněných ploch musel být upraven i chodník do zahrady.			
Počet připojených listů specifikací:	5xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<i>Martin Madeja</i>			
			..... 
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<i>Ing. arch. Jirí Fiála</i>			
			..... 
Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.6			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC		
Datum:	16.9.2015		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
<b>- 7 707,35 Kč</b>	<b>307 245,71 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>299 538,36 Kč</b>	<b>XXX</b>		
<p><small>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</small></p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<i>Be. Ivona Durstinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 		
Datum:	Datum:		


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>6</b>	Změna zpevněných ploch	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>6</b>	<b>VCP+MP pro změnový list č.6</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	298 373	Ztlžené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 165	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	299 538	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	299 538	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	299 538	Ostatní náklady celkem	0
<b>Výpracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	299 538 Kč	
DPH		21,0 %	62 903 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>362 441 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 6
Objekt :	6 VCP+MP pro změnový list č.6	Změna zpevněných ploch

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 671	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	327	0	0	0	0
5 Komunikace	153 796	0	0	0	0
50 Zpevněné plochy	19 984	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	14 494	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	134	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 165	0	0	0
8 Trubní vedení	35 342	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce	1 243	0	0	0	0
92 Doplnující práce	4 748	0	0	0	0
98 Staveništní přesun hmot	5 635	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>298 373</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	299 538	0
Oborová přírážka	0	0,0	299 538	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	299 538	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	299 538	0
Zařízení staveniště	0	0,0	299 538	0
Provoz investora	0	0,0	299 538	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	299 538	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	299 538	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 6
Objekt :	6 VCP+MP pro změnový list č.6	Změna zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,00	31,00	62,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 z kameniva drceného tl 20 cm	m2	2,56	95,00	243,20
		1,6*1,6		2,56		
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živičných tl 10cm	m2	2,56	147,50	377,60
		1,6*1,6		2,56		
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	20,20	334,00	6 746,13
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	17,86	176,00	3 143,01
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	17,86	19,00	339,30
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	17,86	12,00	214,30
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	9,00	290,50	2 614,50
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,60	936,00	3 369,60
10	12261440	Struska zrnitost 0 - 63 mm	T	9,72	346,00	3 363,12
11	451573111R00	Lože pod potrubí z písku	m3	1,80	965,00	1 737,00
12	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	-40,54	17,00	-689,18
13	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	-56,07	31,00	-1 738,17
14	122614100	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 0-90 mm	t	155,34	173,00	26 874,17
15	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	327,01	45,00	14 715,63
16	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	43,68	13,00	567,80
17	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	220,00	9,00	1 980,00
18	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tl 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-4,00	229,00	-916,00
19	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	220,00	9,00	1 980,00
20	184102115	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m	kus	-4,00	228,00	-912,00
21	184202111	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůly do 2 m	kus	-4,00	99,00	-396,00
22	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:05:00	m2	220,00	2,00	440,00
23	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	28,77	56,00	1 611,29
24	26520800	dřevina s balem	kus	-4,00	764,00	-3 056,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>62 671,29</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
25	289970111R00	Vrstva geotextilie	m2	7,10	46,00	326,60
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>326,60</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
26	564451111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm	m2	7,90	156,50	1 236,35
27	581114111R00	Kryt z betonu komunikaci pro pěší tloušťky 8 cm	m2	7,10	316,50	2 247,15
28	564431111	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 100 mm	m2	115,35	94,00	10 842,71
29	565145111	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 60 mm š do 3 m	m2	115,35	315,00	36 334,62
30	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	325,35	100,00	32 534,80
31	577134111	Asfalový beton ABS I tl 40 mm š do 3 m	m2	325,35	217,00	70 600,52
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>153 796,15</b>
<b>Díl: 50 Zpevněné plochy</b>						
32	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,00	39,20	352,80
33	113107112R00	Odstranění podkladu plochy tl.20 cm	m2	15,00	99,90	1 498,50
34	564461111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm	m2	15,00	207,00	3 105,00
35	591141111R00	Kladení dlažby velké 30x30,cm lože z MC tl. 5 cm	m2	12,00	186,00	2 232,00
36	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet s opěrou	m	21,50	164,00	3 526,00

## Položkový rozpočet



Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 6
Objekt :	6 VCP+MP pro změnový list č.6	Změna zpevněných ploch



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,08	1 462,00	1 571,65
38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,84	22,00	106,48
39	5921010	Dodávka bet.dlaždic 30x30 cm	m2	13,20	305,00	4 026,00
40	592174100	Zahradní obrubník s bel.opěrou	m	23,65	86,00	2 033,90
41	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	32,24	17,00	548,07
42	998225194R00	Přesun hmot, komunikace příplatek do 5 km	t	32,24	10,00	322,39
43	998225195R00	Přesun hmot, komunik. příp. dalších 5 km	t	32,24	10,00	322,39
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suli po suchu za další 1 km	t	4,84	6,00	29,05
45	979087212R00	Nakládání suli na dopravní prostředky	t	4,84	64,00	309,89
<b>Celkem za 50 Zpevněné plochy</b>						<b>19 984,12</b>
Díl: 9	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					
46	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	44,45	86,00	3 822,70
47	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,77	164,00	6 030,28
48	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,30	1 462,00	1 899,14
49	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	60,92	45,00	2 741,40
<b>50 Celkem za 9.Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>14 493,52</b>
Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
51	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,94	34,00	134,05
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>134,05</b>
Díl: 711	<b>Izolace proti vodě</b>					
52	111631500	Lak asfaltový sudy	T	0,02	15 000,19	237,00
53	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40	m2	8,69	59,00	512,71
54	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	7,90	10,00	79,00
55	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	7,90	38,00	300,20
56	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	11,29	3,21	36,24
<b>Celkem za 711:Izolace proti vodě</b>						<b>1 165,15</b>
Díl: 8	<b>Trubní vedení</b>					
57	871355211U00	Montáž a dodávka potrubí PVC- DN200	m	20,00	394,00	7 880,00
58	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	20,00	18,00	360,00
59	899331111R00	Výšková úpr. šachty prstencem 10cm , zvýš. poklopu +úprava siln.vpusti včetně vysekání poklopů	kus	3,00	1 714,00	5 142,00
60	879901111RX	Napojení kanalizace na stáv.potrubí	kpl	2,00	1 920,00	3 840,00
61	894812419RX	Šachta DN 800/200 včetně siln.vpustě	kus	2,00	9 060,00	18 120,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>35 342,00</b>
Díl: 91	<b>Doplňující konstrukce</b>					
62	919794441R00	Úprava ploch kolem kolem šachet do 2 m2	kus	1,00	1 243,00	1 243,00
<b>Celkem za 91 Doplnující konstrukce</b>						<b>1 243,00</b>
Díl: 92	<b>Doplňující práce</b>					
63	919794441R00	Úprava ploch kolem kolem šachet do 2 m2, živici 1,6*1,6	kus	2,56	1 243,00	3 182,08
64	564431111	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 100 mm 1,6*1,6	m2	2,56	94,00	240,64
65	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,00	164,00	328,00
66	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	2,00	86,00	172,00
67	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,12	1 462,00	175,44
68	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,60	56,00	33,60
69	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:02:00	m2	16,00	13,00	208,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 6
Objekt :	6 VCP+MP pro změnový list č.6	Změna zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	16,00	12,00	192,00
71	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,80	45,00	216,00
		1.6+1.6+1.6		4,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>92 Doplnující práce</b>				<b>4 747,76</b>
Díl:	<b>98</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
72	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,96	182,00	5 634,72
	<b>Celkem za</b>	<b>98 Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 634,72</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny vyžádané provozovatelem</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>V průběhu stavby, při dešťových srážkách, bylo zjištěno, že voda vniká, při otevření vstupních dveří, až do budovy (z důvodu nepříznivého směru větru v dané lokalitě), proto byly vstupy doplněny o stříšky. Po provedení zazdění vnějších otvorů v místě přístavby nedocházelo k úplnému odvětrání části šaten – hygienické zázemí. Šatnu bylo nutné dodatečně vybavit odtahem vzduchu pomocí ventilátoru mimo objekt, včetně opláštění z konstrukce SDK a pomocných elektro prací. Vzhledem k dispozičnímu řešení klubovny bylo nutno přemístit zásuvku STA.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	4x A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<i>Martin Madeja</i>			
			..... 
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<i>Ing. arch. Jiří Fiála</i>			
			..... 
Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.7			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	62 384,26 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
62 384,26 Kč	XXX	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Bc. Ivona Durstinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	7	Změny vyžádané provozovatelem	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
7	VCP+MP - změnový list č.7		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
3/2014/S	Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	40 538	Ztlížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 277	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	4 448	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	121	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	62 384	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	62 384	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	62 384	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			62 384 Kč
DPH	21,0 %			13 101 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>75 485 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet :	7
Objekt :	7 VCP+MP - změnový list č.7	Změny vyžádané provozovatelem	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
24-M Uprava el. instalace soc.zařízení	9 508	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 126	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	28 538	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	368	0	0	0	0
763 Dřevostavby	0	3 356	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	13 430	0	0	0
781 Obklady keramické	0	491	0	0	0
M21 Elektroinstalace	0	0	121	2 559	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	1 889	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>40 538</b>	<b>17 277</b>	<b>121</b>	<b>4 448</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 815	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 815	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 815	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 815	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 263	0
Provoz investora	0	0,0	62 263	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 384	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 384	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 7
Objekt :	7 VCP+MP - změnový list č.7	Změny vyžádané provozovatelem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>24-M</b>	<b>Uprava el. instalace soc.zařízení</b>				
1	240010031R00	Dodávka a montáž ventilátoru D 100	kus	4,00	321,00	1 284,00
2	240080001R00	Dodávka a montáž potrubí kruhové do D 100 včetně lvarovek a uchycení	m	24,50	143,00	3 503,50
3	764701134R00	Chránička PVC pro potrubí přes stěnu	kus	2,00	345,00	690,00
4	24091	Dodávka a montáž elektroinstalace	soub	1,00	2 723,00	2 723,00
5	24093	Zednické výpomoci	soub	1,00	1 307,00	1 307,00
	<b>Celkem za</b>	<b>24-M Uprava el. instalace soc.zařízení</b>				<b>9 507,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
6	612401191RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 200x450 mm	kus	14,00	116,00	1 624,00
7	612451111R00	Omlítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená	m2	1,82	172,00	313,04
8	612473182R00	Vnitřní omlítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	1,07	176,00	188,67
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 125,71</b>
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
9	00,,	Montáž žaluzie s přetěsněním, strojovna	kus	1,00	426,00	426,00
10	00.	Vnitřní žaluzie s klapou, strojovna	kus	1,00	1 862,00	1 862,00
11	916101111	Dodávka a montáž madla dřev. s ocel.konzolí	m	19,00	1 361,00	25 859,00
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	7,00	14,00
13	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,00	183,50	182,91
14	971033251R00	Vybourání otv. pro odvětrání	kus	1,00	159,00	159,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05	135,00	7,14
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05	101,00	5,34
17	999	poplatek za recyklaci nebo poplatek za skládku	t	0,05	420,00	22,22
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>28 537,62</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	l	10,81	34,00	367,54
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>367,54</b>
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				
19	763122131U00	SDK stěna předsazená 1x impregnovaná tl 12,5 mm	m	1,21	282,00	341,78
20	763132310U00	SDK podhled D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky impregnované tl 12,5 mm	m2	9,36	322,00	3 013,92
	<b>Celkem za</b>	<b>763 Dřevostavby</b>				<b>3 355,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
21	00	Stříška vchodová PICOTOP-pozink. ocel.-1800x900mm vč.montáže a kotv.materiálu	kus	1,00	8 180,00	8 180,00
22	01	Stříška vchodová PICOTOP-pozink. ocel.-1400x900mm vč.montáže a kotv.materiálu	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>13 430,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
23	781474115U00	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 25 ks/m2	m2	1,20	165,00	198,00
24	781479196U00	Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování lmelem dvousložkovým	m2	1,20	8,00	9,60
25	781495111U00	Penetrace podkladu obkladů	m2	1,20	16,00	19,20
26	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,69	4,75	22,26
27	597612500	obkladačky keramické	m2	1,26	192,00	241,92
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>490,98</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektroinstalace</b>				
28	21011004	Spínač zapuštěný jednopólový -řazení 1	kus	2,00	37,00	74,00
29	210111012R00	Zásuvka polozap.-zapuštěná 10/16 250V	kus	2,00	82,00	164,00
30	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	1,00	108,00	108,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 7
Objekt :	7 VCP+MP - změnový list č.7	Změny vyžádané provozovatelem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	210800106	CYKY 3Cx2,5 mm 750V (PO) montáž	m	11,00	14,00	154,00
32	211120011	Jistič vzduchový do 25 A, IJ-U,IJ-M,P0 bez krytu	kus	1,00	40,00	40,00
33	33918	CYKY 3Cx2,5mm2	m	11,00	14,00	154,00
34	38017170	5512A-2359B Tango dvířl.	kus	2,00	99,00	198,00
35	38022010	5518A-2989B Tan.zasu.IP44+víčko	kus	2,00	121,00	242,00
36	7	Elektroinstal.PVC lišta zakl.20x20 mm vč.kotvení	m	11,00	31,00	341,00
37	973031616R00	vysek. zdí cihl. kapsy-krab <100x100x50mm	kus	1,00	38,00	38,00
38	974031121R00	vysek. rýh cihla do hl. 30mm š. do 30mm	m	8,80	44,00	387,20
39	BM018116T-	Jistič B16/1 barevná páčka	kus	1,00	98,00	98,00
40	38022010	5518A-2989B tan.zasu.IP44+víčko	kus	1,00	121,00	121,00
41	R	Kabel koaxiální standard H126 LSOH	m	7,00	13,00	91,00
42	R	Účastnická zásuvka TV - koncová	kus	1,00	170,00	170,00
43	R	Elektroinstal. trubka ohebná pod omítkou nebo v podlaze	m	20,00	15,00	300,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektroinstalace</b>				<b>2 680,20</b>
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
44	210010301R00	krab. přístrojová (1901, KP 68, KZ 3) bez zapojení	kus	5,00	23,00	115,00
45	210120451R00	jistič 3-pólový bez krytu	kus	1,00	88,00	88,00
46	211120011R00	Jistič vzduchový do 25 A, IJ-U,IJ-M,P0 bez krytu	kus	3,00	40,00	120,00
47	358221092	Jistič B16/3 10 kA	kus	1,00	290,00	290,00
48	973031616R00	vysek. zdí cihl. kapsy-krab <100x100x50mm	kus	5,00	38,00	190,00
49	974031121R00	vysek. rýh cihla do hl. 30mm š. do 30mm	m	18,00	44,00	792,00
50	00313	krabice KU 68/1	ks	5,00	4,00	20,00
51	BM018110T-	Jistič B10/1, barevná páčka	kus	1,00	78,00	78,00
52	BM018116T-	Jistič B16/1, barevná páčka	kus	2,00	98,00	196,00
<b>Celkem za</b>		<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>1 889,00</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 8

Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s. r. o.

Investor: MĚSTO TRINEC

Datum: 16.9.2015

Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet –vícepráce a méně práce

**Předmět změny: Změna signalizace sestra - pacient****Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu sjednocení systému zabezpečení ZTP ve všech objektech SSMT došlo ke změně systému. Původní drátový systém byl nahrazen systémem bezdrátovým Multitone.

Počet připojených listů specifikací:

3xA4


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 


Oznámení vydává:

.....  
(jméno a příjmení příjemce)**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Martin Madeja

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ing. arch. Jirí Fiála



Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.8


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TŘINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 91 028,- Kč	228 300,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
137 272,50 Kč	XXX	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Be. Ivona Durštinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>8</b>	Změna signalizace Multitone	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>8</b>	<b>VCP+MP pro změnový list č.8</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	137 273	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	137 273	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	137 273	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+osl.náklady+HZS	137 273	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			137 273 Kč
DPH	21,0 %			28 827 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>166 101 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 8
Objekt :	8 VCP+MP pro změnový list č.8	Změna signalizace Multitone

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SZ01 Dodávka a montáž technologie	-61 040	0	0	0	0
SZ02 Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vod	-9 470	0	0	0	0
SZ03 Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osaz	-20 518	0	0	0	0
SZ04 Dodávka a montáž signalizace Multitone	228 301	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>137 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	137 273	0
Oborová přírážka	0	0,0	137 273	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	137 273	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	137 273	0
Zařízení staveniště	0	0,0	137 273	0
Provoz investora	0	0,0	137 273	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	137 273	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	137 273	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>


## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 8
Objekt :	8 VCP+MP pro změnový list č.8	Změna signalizace Multitone

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>SZ01</b>	<b>Dodávka a montáž technologie</b>				
1	1	Kontrola vedení, indukce, zakončov. odpory, bleskojistky	ks	-1,00	3 339,00	-3 339,00
2	2	Hlavní ústředna, HC - 01.5	ks	-1,00	14 547,00	-14 547,00
3	3	Kontrolní panel, CS - 01.5	ks	-1,00	5 287,00	-5 287,00
4	4	Kabel ústředny (2m), KR - 01.2	ks	-1,00	165,00	-165,00
5	6	Zásuvka rozvodu, ZR - 01.3	ks	-1,00	402,00	-402,00
6	7	Svítilidlo (Led Dioda), SS - 07 L	ks	-8,00	376,00	-3 008,00
7	10	Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ), CB - 01.5	ks	-10,00	1 717,00	-17 170,00
8	13	Zásuvka pacienta s držákem tlačítka, ZP - 01DT.2	ks	-8,00	363,00	-2 904,00
9	14	Volací šňůra s tlačítkem (1,5m), VS - 01.5	ks	-8,00	402,00	-3 216,00
10	23	Táhlo nouzového volání, TH - 07.2	ks	-8,00	77,00	-616,00
11	40	Programování, kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	-1,00	10 386,00	-10 386,00
	<b>Celkem za</b>	<b>SZ01 Dodávka a montáž technologie</b>				<b>-61 040,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>SZ02</b>	<b>Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů</b>				
12	42	Kabel do trubek, nebo do list LSOH, UTP CAT 5e	ks	-440,00	13,00	-5 720,00
13	46	kabel do trubek, nebo do lišt PraFlaSafe, 2 x 1,5	ks	-150,00	25,00	-3 750,00
	<b>Celkem za</b>	<b>SZ02 Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů</b>				<b>-9 470,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>SZ03</b>	<b>Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení</b>				
14	53	instalační krabice pod omítku, KO 125	ks	-6,00	74,00	-444,00
15	56	instalační krabice pod omítku, KU 68/2	ks	-45,00	39,00	-1 755,00
16	63	trubka pod omítku, PVC 16	ks	-60,00	35,00	-2 100,00
17	64	trubka pod omítku, PVC 23	ks	-235,00	40,00	-9 400,00
18	66	vodič protahovací, AZ 2,5	ks	-295,00	8,00	-2 360,00
19	76	sádra, štukatérská	ks	-180,00	5,00	-900,00
20	80	prostupy zdířem,	ks	-20,00	116,00	-2 320,00
21	81	prostupy betonem,	ks	-3,00	413,00	-1 239,00
	<b>Celkem za</b>	<b>SZ03 Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení</b>				<b>-20 518,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>SZ04</b>	<b>Dodávka a montáž signalizace Multitone</b>				
22	1	TREX - Kapesní jednotka (2. generace)	ks	3,00	7 717,50	23 152,50
23	2	REPO+ - Rádiový opakovač se zvýšeným dosahem	ks	2,00	7 717,50	15 435,00
24	3	ATOM - Náramek s tísňovým tlačítkem	ks	53,00	1 491,00	79 023,00
25	4	HAPA - Adaptér pro ATOM	ks	53,00	777,00	41 181,00
26	5	PULL - Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrkou	ks	14,00	3 349,50	46 893,00
27	6	Kabelové rozvody	kpt	1,00	1 989,00	1 989,00
28	7	Konfigurace a naprogramování komponent systém	kpt	1,00	14 537,00	14 537,00
29	8	Instalace zařízení	kpt	1,00	600,00	600,00
30	9	Zaškolení obsluhy	kpt	1,00	1 500,00	1 500,00
31	10	Dopravní náklady Šumperk-Třinec a zpět	km	420,00	9,50	3 990,00
	<b>Celkem za</b>	<b>SZ04 Dodávka a montáž signalizace Multitone</b>				<b>228 300,50</b>



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce a méně práce	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny: Změny povrchu podlah.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V průběhu stavby došlo ke změně povrchu podlah ve strojovně a garáži z betonové podlahy na keramickou. Další změna proběhla v prostorách chodby 1NP, 2NP a 3NP z marmolea na keramickou dlažbu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatel <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Martin Madeja			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Ing. arch. Jirí Fiala			
Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.9			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 65 901,80 Kč	58 950,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 6 950,85 Kč	XXX	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Bc. Ivona Durstinová</i>  	<i>Milan Holec</i>  	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:


Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9 Změny povrchu podlah	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
9	VCP+MP.-změnový list č.9	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
3/2014/S	Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	176	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-7 126	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-6 951	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-6 951	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-6 951	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-6 951 Kč
DPH	21,0 %		-1 460 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-8 411 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 9
Objekt :	9 VCP+MP -změnový list č.9	Změny povrchu podlah

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
998 Přesun hmot	176	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	45 456	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-52 583	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>176</b>	<b>-7 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-6 951	0
Oborová přírážka	0	0,0	-6 951	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-6 951	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-6 951	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-6 951	0
Provoz investora	0	0,0	-6 951	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-6 951	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-6 951	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 9
Objekt :	9 VCP+MP -změnový list č.9	Změny povrchu podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
1	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	5,16	34,00	175,60
	<b>Celkem za :</b>	<b>998 Přesun hmot</b>				<b>175,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
2	771474112U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -90	m	95,13	37,00	3 519,81
3	771574113U00	Mtž keram režná hladká flex lep -12	m2	110,18	168,00	18 510,24
4	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	7,47	5,00	37,35
5	771579194U00	Přípl podlaha keram nerovný povrch	m2	110,18	34,00	3 746,12
6	771579196U00	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2	110,18	9,00	991,62
7	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	110,18	16,00	1 762,88
8	771591171U00	Mtž ukonč profil dlažby přechod	m	12,60	11,00	138,60
9	771591175U00	Mtž ukonč profil dlažby balkon	m	-107,10	23,00	-2 463,30
10	283121300	přechodový profil	m	15,00	65,00	975,00
11	553050001	ukončovací schod.profil	m	-118,00	92,00	-10 856,00
12	597611600	dlaždice keramická RAKO -30x30 x0,9 cm	m2	115,69	212,00	24 526,07
13	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30x8x0,9 cm l. j.	m2	8,65	188,00	1 625,69
14	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	425,14	6,92	2 941,97
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>45 456,05</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
15	776491113U00	Podlaha lepení plast lišty soklové- ODPOČET	m	-67,56	51,00	-3 445,56
16	776561110R00	Lepení pásu povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea - ODPOČET	m2	-67,53	126,00	-8 508,78
17	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah- ODPOČET	m2	-67,53	2,00	-135,06
18	776590130U00	Podlahy nivelační tmel na beton - ODPOČET	m2	-67,53	18,00	-1 215,54
19	776590150U00	Penetrování nášlap ploch podlahy- ODPOČET	m2	-67,53	9,00	-607,77
20	585816960	hmota podl.samonivelační Teralit R 25 kg - ODPOČET	t	-0,61	8 786,00	-5 340,13
21	607561110	krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2m, tl.2,5 mm - ODPOČET	m2	-71,58	451,00	-32 283,39
22	611552200	penetrace THOMSIT R 760 ( á 10 kg) - ODPOČET	kg	-10,13	9,00	-91,17
23	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m ODPOČET	%	-516,27	1,85	-955,11
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-52 582,50</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce a méně práce	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny: Změna madla na vnitřním schodišti</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Na zábradlí vnitřního schodiště došlo ke změně nerezového madla zábradlí za dřevěné madlo. Provedená změna neměla vliv na cenu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	0x4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<i>Martin Madeja</i>			
			..... 
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<i>Ing. arch. Jiří Fiala</i>			
			..... 
Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.10			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0xA4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-52 965,50 Kč</b>	<b>52 965,50 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>XXX</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Bc. Ivona Durstinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>10</b>	Změna madla zábradlí	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>10</b>	<b>VCP+MP - změnový list č.10</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet :	10
Objekt :	10 VCP+MP - změnový list č.10	Změna madla zábradlí	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 10
Objekt :	10 VCP+MP - změnový list č.10	Změna madla zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	767010004	Dodávka a montáž vnitřního zábradlí schodiště včetně nerezového madla	m	-20,45	2 590,00	-52 965,50
2	767010004a	Dodávka a montáž vnitřního zábradlí schodiště včetně dřevěného madla	m	20,45	2 590,00	52 965,50
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce a méně práce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny krovu</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Z důvodu technologického postupu provádění střešní konstrukce přístavby a provedení nového střešního pláště, byla zcela zachována stávající část střešní konstrukce se zateplením. Nový krov zasahující nad stávající střechu objektu byl proveden na záklop stávající střechy a vynesena doplněnými sloupky. Zároveň byla provedena kontrolní lávka v půdním prostoru přístavby a oddělující dvířka průlezu ze stávající části podkrovní.			
Počet připojených listů specifikací:	3x A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<i>Martin Madeja</i>			
			..... 
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<i>Ing. arch. Jiří Fiala</i>			
			..... 
Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.11			


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 11	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC		
Datum:	16.9.2015		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
- 10 948,60 Kč	30 051,56 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
19 102,96 Kč	XXX		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<i>Be. Ivona Durstinová</i>	<i>Milan Holec</i> 		
Datum:	Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	11	Změna krovu, pochůzí lávka	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
11	VCP+MP- změnový list č. 11		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
3/2014/S	Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	4 075	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 028	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	19 103	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	19 103	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 103	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			19 103 Kč
DPH	21,0 %			4 012 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>23 115 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 11
Objekt :	11 VCP+MP- změnový list č. 11	Změna krovu, pochůzi lávka

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
42 Vodorovné nosné konstrukce	4 075	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-5 342	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	13 385	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 350	0	0	0
783 Nátěry	0	4 635	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 075</b>	<b>15 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 103	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 103	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 103	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 103	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 103	0
Provoz investora	0	0,0	19 103	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 103	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 103	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 11
Objekt :	11 VCP+MP- změnový list č. 11	Změna krovu, pochůzí lávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 42</b>		<b>Vodorovné nosné konstrukce</b>				
1	421952212R00	Podlaha lávky ze dřeva - z prken - vč. montáže a spojovacího materiálu	m3	0,42	9 665,00	4 074,76
<b>Celkem za</b>		<b>42 Vodorovné nosné konstrukce</b>				<b>4 074,76</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
2	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	-0,05	5 080,00	-254,00
3	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,52	5 080,00	2 641,60
4	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	-0,53	5 080,00	-2 692,40
5	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	-0,16	5 080,00	-812,80
6	762333131U00	Montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných z řeziva hraněného I přes 100 m plochy do 120 cm2	m	-13,70	62,00	-849,40
7	762333132U00	Montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných z řeziva hraněného I přes 100 m plochy do 224 cm2	m	-3,90	80,00	-312,00
8	762333133U00	Montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných z řeziva hraněného I přes 100 m plochy do 288 cm2	m	-4,46	119,00	-530,74
9	762333134U00	Montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných z řeziva hraněného I přes 100 m plochy do 450 cm2	m	-13,25	142,00	-1 881,50
10	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	-43,39	15,00	-650,85
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>-5 342,09</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
11	764172128	Sněhová zábrana barevná 3 trubková v barvě patky á 600mm	m	-15,87	315,00	-4 999,05
12	764247341U00	D+M stříšky nad VZT	kus	15,00	382,00	5 730,00
13	764312822	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2 včetně 5% na detaily a	m2	-43,39	14,00	-607,46
14	764454295R00	Montáž manžety ochranné Pz kruhové	kus	18,00	21,80	392,40
15	972085291R00	Vyřezání otvorů pro prostupy	kus	18,00	95,80	1 724,40
16	28614980	Dodávka manžety 80	kus	3,00	375,00	1 125,00
17	28614981	Dodávka manžety 100	kus	15,00	668,00	10 020,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>13 385,29</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
18	764311821R00	Výřezání a úprava otvoru pro dvířka výlezu	kpl	1,00	850,00	850,00
19	R	Zhotovení + montáž dřevěných zateplených dvířek cca 0,9 x 1,2 m	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>2 350,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
20	783103811R00	Nátěr stožáru vč. odstranění starého nátěru	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
21	783401811R00	Nátěr kom. lávky vč. odstranění starého nátěru	kpl	2,00	950,00	1 900,00
22	553,458870	příslušenství garážových vrat,dálkový ovladač	kus	1,00	935,00	935,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>4 635,00</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 12

Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s. r. o.

Investor: MĚSTO TRINEC Datum: 16.9.2015

Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet –vícepráce

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Hromosvod****Popis a zdůvodnění změny:**

Při odstraňování stávající střešní krytiny nebylo možné zachovat původní hromosvod, protože byl ve špatném technickém stavu a po demontáži nebyla možná opětovná montáž. Z tohoto důvodu došlo provedení nového hromosvodu nad stávajícím objektem.

Počet připojených listů specifikací:

3x A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

.....  
(jméno a příjmení příjemce)**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Martin Madeja

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ing. arch. Jiří Křápa

Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.12




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 12	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC		
Datum:	16.9.2015		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	34 964,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
34 964,- Kč	XXX		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<i>Be Ivona Durstinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 		
Datum:	Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	12 Hromosvod	JKSO			
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP			
12	VCP+MP - změnový list č. 12	Měrná jednotka			
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0		
3/2014/S	Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
Z	HSV celkem	27 384	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	7 580	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	34 964	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	34 964	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	34 964	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			34 964 Kč
DPH		21,0 %			7 342 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>42 307 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 12
Objekt :	12 VCP+MP - změnový list č. 12	Hromosvod

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
C21M Elektromontáže	27 384	0	0	0	0
C0001 Materiály	0	7 580	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>27 384</b>	<b>7 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	34 964	0
Oborová přírážka	0	0,0	34 964	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	34 964	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	34 964	0
Zařízení staveniště	0	0,0	34 964	0
Provoz investora	0	0,0	34 964	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	34 964	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	34 964	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 12
Objekt :	12 VCP+MP - změnový list č. 12	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>C21M</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	01	Stojan pro JP malý+montáž	kus	3,00	179,00	537,00
2	02	Stojan pro JP velký+montáž	kus	4,00	248,00	992,00
3	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm,Al o10mm,Cu R=8mm	m	185,00	125,00	23 125,00
4	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS,SR 03)	ks	70,00	39,00	2 730,00
	<b>Celkem za</b>	<b>C21M Elektromontáže</b>				<b>27 384,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>C0001</b>	<b>Materiály</b>				
5	03	JP 10 jímací tyč 1m AlMgSi8+montáž	kus	3,00	211,00	633,00
6	04	JP 30 jímací tyč 3m AlMgSi8+montáž	kus	2,00	267,00	534,00
7	05	JP 40 jímací tyč 4m AlMgSi8+montáž	kus	1,00	392,00	392,00
8	10.0466	Svorka SS montáž	kus	50,00	13,00	650,00
9	10.0466,	Svorka SK montáž	kus	20,00	13,00	260,00
10	6	JP 50 jímací tyč 5m AlMgSi8+montáž	kus	1,00	451,00	451,00
11	20228	H PODPĚRA PV1h	KS	175,00	7,00	1 225,00
12	2729	H PODPĚRA PV23 VEDENI	KS	175,00	8,00	1 400,00
13	34989288	DRAT 8 AlMgSi měkký - 0,135kg/m	M	185,00	11,00	2 035,00
	<b>Celkem za</b>	<b>C0001 Materiály</b>				<b>7 580,00</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny: Doplnění kabelů a světel</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Byly doplněny kabely a světla chybějící ve výkazu výměr silnoproudu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3x A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Martin Madeja			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Ing. arch. Jirí Fiála			
Příloha : Rozpočet : Méně práce a vícepráce č.13			


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	16 754,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 754,- Kč	XXX	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Be. Ivona Durstinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>13</b>	<b>Doplnění kabelu a světel</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>13</b>	<b>VCP+MP -změnový list č.13</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	<b>HSV celkem</b>	<b>7 849</b>	<b>Ztížené výrobní podmínky</b>	<b>0</b>
<b>Z</b>	<b>PSV celkem</b>	<b>8 905</b>	<b>Oborová přírážka</b>	<b>0</b>
<b>R</b>	<b>M práce celkem</b>	<b>0</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>M dodávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>Mimostaveništní doprava</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN celkem</b>	<b>16 754</b>	<b>Zařízení staveniště</b>	<b>0</b>
			<b>Provoz investora</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>0</b>	<b>Kompletační činnost (IČD)</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+HZS</b>	<b>16 754</b>	<b>Ostatní náklady neuvedené</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+ost.náklady+HZS</b>	<b>16 754</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21,0 %</b>			<b>16 754 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21,0 %</b>			<b>3 518 Kč</b>
<b>Základ pro DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>20 273 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet :	13
Objekt :	13 VCP+MP -změnový list č.13	Doplnění kabelu a světel	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
C21M Elektromontáže	7 849	0	0	0	0
C0001 Materiály	0	8 905	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 849</b>	<b>8 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 754	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 754	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 754	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 754	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 754	0
Provoz investora	0	0,0	16 754	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 754	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 754	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 13
Objekt :	13 VCP+MP -změnový list č.13	Doplnění kabelu a světel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>C21M</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	210200005	211 04 01 - 60W svít.byť.žár.stropní	ks	12,00	80,00	960,00
2	210200007	211 15 02 - 2x60W svít.žár.stropní	ks	2,00	104,00	208,00
3	210800003	CYY 4 mm2 zelenožlutý (PO)	m	12,00	13,00	156,00
4	210800105	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	300,00	14,00	4 200,00
5	210800115	CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	120,00	14,00	1 680,00
6	210810606	NHXH 5Cx6 mm2 750V (PU)	m	15,00	43,00	645,00
	<b>Celkem za</b>	<b>C21M Elektromontáže</b>				<b>7 849,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>C0001</b>	<b>Materiály</b>				
7	02960	kabel Cu 5Cx1.5mm2	m	120,00	14,00	1 680,00
8	10.035.956	svít.typu G dle specif.TZ	KS	12,00	212,00	2 544,00
9	10.039.243	svít.typu B dle specif.TZ	KS	2,00	650,00	1 300,00
10	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	m	300,00	9,00	2 700,00
11	34096	CYY 4mm2 zelenožlutý	m	12,00	13,00	156,00
12	80995436	kabel NHXH-J FE180/E90 3x1,5	M	15,00	35,00	525,00
	<b>Celkem za</b>	<b>C0001 Materiály</b>				<b>8 905,00</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Napojení na pult HZS</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Projektová dokumentace neřešila napojení EPS na pult HZS. V průběhu realizace EPS a konzultace s technikem HZS byla EPS doplněna o centrální a total stop tlačítko ve strojovně.			
Počet připojených listů specifikací:	3xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<i>Martin Madeja</i>			
			..... 
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<i>Ing. arch. Jirí Fiala</i>			
			..... 
Příloha : Rozpočet : vícepráce č.14			


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TŘINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	20 661,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 661,- Kč	XXX	
<p><small>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</small></p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Bc. Ivona Durstinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>14</b>	<b>Centrál stop-elektro- EPS</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>14</b>	<b>VCP+MP - změnový list č.14</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	<b>HSV celkem</b>	<b>20 661</b>	<b>Ztížené výrobní podmínky</b>	<b>0</b>
<b>Z</b>	<b>PSV celkem</b>	<b>0</b>	<b>Oborová přírážka</b>	<b>0</b>
<b>R</b>	<b>M práce celkem</b>	<b>0</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>M dodávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>Mimostaveništní doprava</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN celkem</b>	<b>20 661</b>	<b>Zařízení staveniště</b>	<b>0</b>
			<b>Provoz investora</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>0</b>	<b>Kompletační činnost (IČD)</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+HZS</b>	<b>20 661</b>	<b>Ostatní náklady neuvedené</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+osl.náklady+HZS</b>	<b>20 661</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
	<b>Základ pro DPH</b>	<b>21,0 %</b>		<b>20 661 Kč</b>
	<b>DPH</b>	<b>21,0 %</b>		<b>4 339 Kč</b>
	<b>Základ pro DPH</b>	<b>0,0 %</b>		<b>0 Kč</b>
	<b>DPH</b>	<b>0,0 %</b>		<b>0 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>25 000 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 14
Objekt :	14 VCP+MP - změnový list č.14	Centrál stop-elektro- EPS

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
C36M Měření a regulace- Centrál stop a totál stop	20 661	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>20 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 661	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 661	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 661	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 661	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 661	0
Provoz investora	0	0,0	20 661	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 661	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 661	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 14
Objekt :	14 VCP+MP - změnový list č.14	Centrál stop-elektro- EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>C36M</b>	<b>Měření a regulace- Centrál stop a totál stop</b>				
1	1	Echoalarm přenos na pult HZS	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00
2	10.539456	Napěťový spouštěč	ks	2,00	504,00	1 008,00
3	2	Kabelový systém(kabeláž do strojovny) centrál stop a totál stop s funkcí při požáru dle ČSN 73 08	m	28,00	22,00	616,00
4	210130100	Montáž napěťového spouštěče	kus	2,00	133,00	266,00
5	211120011	jist.vzd.vč.zap.1.pol.25A IJ-U,IJ-M, PO bez kr	kus	3,00	40,00	120,00
6	3	Tlačítko centrál,totál stop -červené,IP 24	kus	2,00	739,00	1 478,00
7	BM018102T	Jistič B2/1, barevná páčka	kus	2,00	269,00	538,00
8	BM018363	Jistič B63/3	kus	1,00	885,00	885,00
<b>Celkem za</b>		<b>C36M Měření a regulace- Centrál stop a totál stop</b>				<b>20 661,00</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Investor:	MĚSTO TRINEC	Datum: 16.9.2015	
Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce a méně práce		
na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny: Změny svislách a vodorovných konstrukcích</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Vícepráce a méně práce SoD:</p> <p>Na základě rozhodnutí investora se neprováděly veškeré práce spojené s opravou a izolací venkovní terasy, avšak nad rámec smlouvy byly provedeny hrubé omítky stěn pod keramické obklady, doplněn chybějící zavírač dveří a provedena výšková úprava dojezdu jímkou výtahu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
			..... (jméno a příjmení příjemce)
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<i>Martin Madeja</i>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<i>Ing. arch. Jiří Fiála</i>			
Příloha : Rozpočet : vícepráce č.15			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TŘINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Vícepráce a méně práce SoD: Změny svislých a vodorovných konstrukcí</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 78 680,28 Kč	41 694,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 36 985,41 Kč	XXX	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Be. Ivona Durstinová'</i> 	<i>Milan Holec</i> 	
Datum:	Datum:	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	15	Změny svís.a vodorov.konstrukcí	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>15</b>	<b>VCP+MP -změnový list č. 15</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	23 946	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-60 931	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-36 985	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-36 985	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-36 985	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-36 985 Kč
DPH	21,0	%		-7 767 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-44 752 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 15
Objekt :	15 VCP+MP -změnový list č. 15	Změny svís.a vodorov.konstrukci

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	2 950	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 135	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-3 058	0	0	0	0
5 Komunikace	-3 360	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	28 528	-2 127	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-2 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-57 022	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 486	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-1 431	0	0	0
783 Nátěry	0	-1 837	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>23 946</b>	<b>-60 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-36 985	0
Oborová přírážka	0	0,0	-36 985	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-36 985	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-36 985	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-36 985	0
Provoz investora	0	0,0	-36 985	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-36 985	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-36 985	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 15
Objekt :	15 VCP+MP -změnový list č. 15	Změny svís.a vodorov.konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	275313711R00	Betonáž jímký 1200x700x250 mm	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>2 950,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
2	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,30	344,00	1 135,20
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 135,20</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
3	431351121	Zřízení bednění podest přímočarých schodišť v do 4 m	m2	-10,40	294,00	-3 057,60
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>-3 057,60</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
4	564461111	(materiál stávající) podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 200 mm	m2	-30,00	112,00	-3 360,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-3 360,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
5	600010003	dilatace stropní	m	-6,00	553,00	-3 318,00
6	612456212R00	Potažení stěn pod obklady	m2	236,38	141,00	33 329,58
7	781479194	Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch	m2	-236,38	9,00	-2 127,42
8	631312711	Vyspádování koupelen betonovou mazaninou tl do 80 mm z betonu prostého C 25/30	m3	1,12	1 845,00	2 070,09
9	631312711	Nový spád pod opravovanou izolací Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého C 25/30	m3	-1,50	1 845,00	-2 767,50
10	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	-2,00	393,00	-786,00
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>26 400,75</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
11	978071261	Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	-30,00	75,00	-2 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>-2 250,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
12	111631500	lak asfaltový sudy	t	-0,01	14 637,00	-146,37
13	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40	m2	-69,00	59,00	-4 071,00
14	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-30,00	5,00	-150,00
15	711131220	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše na sucho pásy s páskou	m2	-30,00	70,00	-2 100,00
16	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-30,00	38,00	-1 140,00
17	713141187	Montáž izolace lepené prahů	m2	-2,42	545,00	-1 318,90
18	283001	Dodávka izolace prahů compacfoam	m3	-0,61	79 497,00	-48 095,69
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>-57 021,96</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
19	611992	Příplatek za D+M samozavírače v protipožárních dveřích	kus	1,00	2 210,00	2 210,00
20	766661112	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m	kus	-2,00	362,00	-724,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 486,00</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
21	553458870	příslušenství garážových vrat fotobuňka	pár	-1,00	678,00	-678,00
22	553458890	pohon ruční - klika se zámkem chrom sada	kus	-1,00	678,00	-678,00
23	767651121	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem	kus	-1,00	75,00	-75,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-1 431,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
24	783821121	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší malný povrch 1x základní a 1x email	m2	-22,96	80,00	-1 836,80
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>-1 836,80</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 16

Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s. r. o.

Investor: MĚSTO TRINEC Datum: 16.9.2015

Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet –vícepráce a méně práce
	na jinou část smlouvy:	

**Předmět změny: Změny ZTI a ÚT****Popis a zdůvodnění změny:**

V rámci vybavení klubovny si provozovatel dodával kuchyňskou linku sám, proto se nedodával dřez a jeden žebříkový radiátor.

Počet připojených listů specifikací: 3xA4


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 


Oznámení vydává:

.....  
(jméno a příjmení příjemce)**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Martin Madeja

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ing arch. Jiří Fiala



Příloha : Rozpočet : vícepráce č.16


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 16	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC		
Datum:	16.9.2015		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3xA4		Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
- 4 051,- Kč		422,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 3 629,- Kč		XXX	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Be. Ivona Dursťinová</i> 		<i>Milan Holec</i> 	
Datum:		Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>16</b>	<b>Změny UT+ZTI</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>16</b>	<b>VCP+MP - změnový list č.16</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	<b>HSV celkem</b>	<b>0</b>	<b>Ztlžené výrobní podmínky</b>	<b>0</b>
<b>Z</b>	<b>PSV celkem</b>	<b>-3 629</b>	<b>Oborová přírážka</b>	<b>0</b>
<b>R</b>	<b>M práce celkem</b>	<b>0</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>M dodávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>Mimostaveništní doprava</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN celkem</b>	<b>-3 629</b>	<b>Zařízení staveniště</b>	<b>0</b>
			<b>Provoz investora</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>0</b>	<b>Kompletační činnost (IČD)</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+HZS</b>	<b>-3 629</b>	<b>Ostatní náklady neuvedené</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+osl.náklady+HZS</b>	<b>-3 629</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21,0 %</b>			<b>-3 629 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21,0 %</b>			<b>-762 Kč</b>
<b>Základ pro DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-4 392 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 16
Objekt :	16 VCP+MP - změnový list č.16	Změny UT+ZTI

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	422	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	-1 188	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-2 863	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-3 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-3 629	0
Oborová přírážka	0	0,0	-3 629	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-3 629	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-3 629	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-3 629	0
Provoz investora	0	0,0	-3 629	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-3 629	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-3 629	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 16
Objekt :	16 VCP+MP - změnový list č.16	Změny UT+ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	722237131R00	Kohout kulový, DN 15	kus	2,00	211,00	422,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>422,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
2	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-1,00	359,00	-359,00
3	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	-2,00	130,00	-260,00
4	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-1,00	91,00	-91,00
5	725860109R00	Uzávěrka zápachová dřezová , D50	kus	-1,00	126,00	-126,00
6	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40	kus	4,00	59,00	236,00
7	R	Dřez nerez kuchyňskýbez odkapávací plochy	kus	-1,00	588,00	-588,00
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>-1 188,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
8	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	-1,00	175,00	-175,00
9	R4	Otopné těleso trubkové 1220,750	kus	-1,00	2 688,00	-2 688,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>-2 863,00</b>



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 17

Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s. r. o.

Investor: MĚSTO TRINEC

Datum: 16.9.2015

Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet –vícepráce

**Předmět změny: Komín pro diesel agregát****Popis a zdůvodnění změny:**

PD řešila odkouření diesel agregátu větrací mřížkou přes fasádu do venkovního prostředí. Vzhledem k umístění výdechu a nasávání bylo nutné provést komín pro odkouření diesel agregátu až nad střechem.

Počet připojených listů specifikací:

3xA4


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 


Oznámení vydává:

.....  
(jméno a příjmení příjemce)**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Martin Madeja

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ing. arch. Jiri Fiála



Příloha : Rozpočet : vícepráce č.17


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 17	
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.		
Změnový list vystavil:	MĚSTO TŘINEC		
Datum:	16.9.2015		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3x A4	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	78 955,50 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
78 955,50 Kč	XXX		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<i>Be. Ivona Durstinová'</i> 	<i>Milan Holec</i> 		
Datum:	Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>17</b>	Třísložkový komín, diesel agregát	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>17</b>	<b>VCP+MP - změnový list č.17</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>3/2014/S</b>	<b>Domov pro seniory Nýdek</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma Milan Holec		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	78 956	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	78 956	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		78 956	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		78 956	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :Eva Bartusková			Jméno :Milan Holec	Jméno :
Datum :29.7.2015			Datum :29.7.2015	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		78 956 Kč
DPH	21,0	%		16 581 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>95 537 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	3/2014/S Domov pro seniory Nýdek	Rozpočet : 17
Objekt :	17 VCP+MP - změnový list č.17	Třísložkový komín, diesel agregát

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	78 956	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>78 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	78 956	0
Oborová přírážka	0	0,0	78 956	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	78 956	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	78 956	0
Zařízení staveniště	0	0,0	78 956	0
Provoz investora	0	0,0	78 956	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	78 956	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	78 956	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Domov pro seniory Nýdek	Rozpočet: 17
Objekt :	17 VCP+MP - změnový list č.17	Třísložkový komín, diesel agregát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>38</b>	<b>Kompletní konstrukce</b>				
1	1.1	Třísložkový komín/Al o vnitřním průměru 100 m	m	11,50	4 377,00	50 335,50
2	1.2	Režie (revize, přesuny)	kpl	1,00	2 580,00	2 580,00
3	1.3	Nerez komponenty lomín	kpl	1,00	3 475,00	3 475,00
4	1.4	Ocelové konzole pro kotvení třísložkových komínů	kus	4,00	632,50	2 530,00
5	1.5	Zednické práce	kpl	1,00	455,00	455,00
6	1.6	Ocelové sedlo	kus	1,00	1 280,00	1 280,00
7	1.7	Technika pro výškové práce	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
8	1.8	Dopojení diesel agregátu	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>38 Kompletní konstrukce</b>				<b>78 955,50</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 18

Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s. r. o.

Investor: MĚSTO TRINEC

Datum: 16.9.2015

Název akce: Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet –vícepráce

**Předmět změny: Doplnění madel a zavíračů s prodlevou****Popis a zdůvodnění změny:**

Z provozních důvodů byla na přání investora přidána dveřní madla a zavírače s prodlevou.

Počet připojených listů specifikací:

3xA4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

.....  
(jméno a příjmení příjemce)**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Martin Madeja

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ing. arch. Jiří Fiála

Příloha : Rozpočet : vícepráce č.18


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Změnový list vystavil:	MĚSTO TRINEC	
Datum:	16.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	25 948,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 948,46 Kč	XXX	
<p><small>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</small></p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>Bc. Ivona Durstinová</i> 	<i>Milan Holec</i> 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>18</b>	<b>Madla, zavírače</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>18</b>	<b>VCP+MP - změnový list č.18</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>3/2014/S</b>	<b>Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýdku</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>0</b>			
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtovatel</b>			<b>Počet listů</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	<b>HSV celkem</b>	<b>0</b>	<b>Ztížené výrobní podmínky</b>	<b>0</b>
<b>Z</b>	<b>PSV celkem</b>	<b>25 948</b>	<b>Oborová přírážka</b>	<b>0</b>
<b>R</b>	<b>M práce celkem</b>	<b>0</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	<b>M dodávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>Mimostaveništní doprava</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN celkem</b>	<b>25 948</b>	<b>Zařízení staveniště</b>	<b>0</b>
			<b>Provoz investora</b>	<b>0</b>
	<b>HZS</b>	<b>0</b>	<b>Kompletační činnost (IČD)</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+HZS</b>	<b>25 948</b>	<b>Ostatní náklady neuvedené</b>	<b>0</b>
	<b>ZRN+ost.náklady+HZS</b>	<b>25 948</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>0</b>
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21,0 %</b>			<b>25 948 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21,0 %</b>			<b>5 449 Kč</b>
<b>Základ pro DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>0,0 %</b>			<b>0 Kč</b>
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>31 398 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v Nýd	Rozpočet : 18
Objekt :	18 VCP+MP - změnový list č.18	Madla, zavírače

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	25 948	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>25 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 948	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 948	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 948	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 948	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 948	0
Provoz investora	0	0,0	25 948	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 948	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 948	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3/2014/S Přístavba a rekonstr. Domova pro seniory v	Rozpočet: 18
Objekt :	18 VCP+MP - změnový list č.18	Madla, zavírače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	R	Madlo dvojitě sklopné nerez dl. 834 mm	soubor	2,00	1 532,00	3 064,00
2	R	Madlo dveřní pevné nerez dl. 800	kus	1,00	631,00	631,00
3	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - madla	soubor	3,00	72,00	216,00
4	611992	D+M samozavírače s prodlevou	kus	5,00	4 380,00	21 900,00
5	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	174,00	0,79	137,46
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>25 948,46</b>