

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2015

Číslo smlouvy objednatele: 2015/02/046/Du

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Město TŘINEC
sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec

č. účtu: 1621781/0100

ZHOTOVITEL:

Beskydská stavební, a.s.
sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda představenstva a ředitel společnosti
nebo Ing. Soňa Mazúrová, místopředseda představenstva

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
Zápis do obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
č. účtu: 8903781/0100

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 11.6.2015 spolu uzavřely Smlouvu o dílo číslo 2015/02/046/Du, jejímž předmětem jsou práva a závazky smluvních stran při zhotovení díla „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci“ (dále jen "Stavba") a v souvislosti se Stavbou, a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 je tato Smlouva o dílo v jejím znění dle Dodatku č. 1 ze dne 19.8.2015 platná a účinná (dále jen "Smlouva o dílo").
2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 2.

II. Změna předmětu díla

1. V souladu s ustanoveními článku VII. Obchodních podmínek, které jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo (dále jen "Obchodní podmínky") Zhotovitel zpracoval a Objednatel schválil změnové listy č. 11 až 21 které jako příloha č. 1 až 11 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla stanovený v článku III. Předmět díla shora uvedené Smlouvy o dílo se mění v rozsahu určeném změnovými listy č. 11 až 21.

III. Změna ceny díla

1. V souvislosti se změnami určenými změnovými listy č. 11 až 21 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na těchto cenách za vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 11: Skutečnost podlah a obkladů, odpadů
vícepráce: 71.282,49 Kč
méněpráce: -535.437,74 Kč

Změnový list č. 12: Repase zábradlí
vícepráce: 38.917,27 Kč
méněpráce: -0,00 Kč

Změnový list č. 13: Přespádování chodníku
vícepráce: 4.428,44 Kč
méněpráce: -0,00 Kč

Změnový list č. 14: Výlevka
vícepráce: 3.571,32 Kč
méněpráce: -0,00 Kč

Změnový list č. 15: Zateplení vstupní střechy šaten
vícepráce: 42.245,38 Kč
méněpráce: -2.930,40 Kč

Změnový list č. 16: OK podepření stropu a VZT
vícepráce: 15.287,66 Kč
méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list č. 17: WC zámky
vícepráce: 6.983,37 Kč
méněpráce: -5.850,00 Kč

Změnový list č. 18: Doplnění rozvodů elektro pro MaR
vícepráce: 33.541,38 Kč
méněpráce: - 0,00 Kč

Změnový list č. 19: Zařízení silnoproudé elektrotechniky - PZKO
vícepráce: 0,00 Kč
méněpráce: -42.692,73 Kč

Změnový list č. 20: Umyvadlo
vícepráce: 0,00 Kč
méněpráce: - 1.938,83 Kč

Změnový list č. 21: Dešťové žlaby
vícepráce: 36.480,58 Kč
méněpráce: -27.399,24 Kč

v důsledku čehož se cena za dílo bez DPH snižuje o částku -363.511,05 Kč

S ohledem na schválené vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 11 až 21 se v čl. VI., bod VI.1 Smlouvy o dílo celková cena za dílo mění takto:

Cena bez DPH	14.208.545,09 Kč
DPH	2.983.794,47 Kč
Cena vč. DPH	17.192.339,56 Kč

Slovy: sedmnáctmilionůstodevadesátdvatisíctřistatřicetdevětkorunčeských, padesátšest haléřů (celková cena díla včetně DPH dále jen „cena díla“).

2. Položkové členění ceny za dílo (dále jen "Nabídkový rozpočet"), které bylo Zhotovitelem vyhotoveno na základě Zadávací dokumentace, se mění a doplňuje v položkách, jak uvedeno ve změnových listech č. 11 až 21.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 2, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
5. S uzavřením tohoto Dodatku č. 2 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 30.11.2015, číslo usnesení 2015/.....¹⁶⁹¹..

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 11
Příloha č. 2: Změnový list č. 12
Příloha č. 3: Změnový list č. 13
Příloha č. 4: Změnový list č. 14
Příloha č. 5: Změnový list č. 15
Příloha č. 6: Změnový list č. 16
Příloha č. 7: Změnový list č. 17
Příloha č. 8: Změnový list č. 18
Příloha č. 9: Změnový list č. 19
Příloha č. 10: Změnový list č. 20
Příloha č. 11: Změnový list č. 21

V Třinci, dne 30. 11. 2015

Za objednatele:
Město Třinec



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Třinci, dne 30. 11. 2015

Za zhotovitele:
Beskydská stavební, a.s.

Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 11

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 11 Skutečnost podlah a obkladů, odpadů

Po skutečném zaměření stavby byly zjištěny rozdíly mezi výkazy ploch jednotlivých místností v projektové dokumentaci a skutečnosti. Stejně tak tonáž sutin oproti skutečnosti byla ve výkazu výměr navýšena. Z těchto důvodů došlo k narovnání výměr dle skutečnosti.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

3 159 779,57

Nová cena:

2 695 624,33

Rozdíl v ceně:

-464 155,25

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Pipek

podpis:

datum:

25.11.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

25.11.2015
Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

25.11.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

25.11.2015

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.11 - Skutečnost podlah a obkladů, odpadů

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		vícepráce	71 282,49 Kč
		méněpráce	- 535 437,74 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 464 155,25 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 464 155,25 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č. 11 - Skutečnost podlah a obkladů, odpadů

Stavba: Rekonstrukce Mlýnský ZŠ Kopernikova v Trnici

Objekt: 0

Část: JKSO:

Objednatel: Město Trnec, Jabunkovská 160, 739 61 Trnec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Trnec

ROZPOČET DLE SOU					NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOST					VÍCEPRÁCE					MÉNĚPRÁCE				
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9			7	8	9		
CELKEM									3 159 779,57			2 695 624,33		71 282,49			-535 437,74		
SO 01.01 Stavební technická část																			
Zemní práce																			
2	K	PK	113106123	Rozběrání dlažeb nebo dílců komunikací pro péči ze zámkových dlaždic	m2	61,550	30,40	1 871,12	48 742,74	59,550	30,40	1 800,00	0,00	71 282,49	59,550	30,40	1 800,00	-516 968,41	-15 783,75
3	K	PK	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči tl 60 mm skupiny A tl do 50 m2	m2	11,500	176,00	2 024,00	1 775,92	8,500	176,00	1 486,00	0,00	0,00	8,500	176,00	1 486,00	-43 783,75	-91,20
6	K	PK	139711101	Heubení jam a jím v uzavřených prostorách v horní tl. 1 až 4	m3	2,832	974,00	2 758,37	1 683,07	1,728	974,00	1 683,07	0,00	0,00	1,728	974,00	1 683,07	-1 075,30	-1 075,30
9	K	PK	171201211	Poplatek za učištění odpadů ze sypných na skládce (skládkové)	t	30,920	150,00	4 638,00	0,00	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,000	150,00	0,00	-4 638,00	-4 638,00
11	K	PK	180402111	Zakládky parkových trávníků výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,000	42,00	9 450,00	0,00	0,000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,000	42,00	0,00	-9 450,00	-9 450,00
12	K	PK	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,625	98,00	551,25	0,00	0,000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,000	98,00	0,00	-551,25	-551,25
13	K	PK	181301101	Rozprostření omítky tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	225,000	32,00	7 200,00	0,00	0,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,000	32,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00
14	K	PK	001001	dodávky omítnutí vstvy vč. přesunů	m3	33,750	600,00	20 250,00	0,00	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,000	600,00	0,00	-20 250,00	-20 250,00
16	K	PK	213311141	Příslušenství pod základy ze štrkopluku tříděného	m3	1,068	630,00	672,84	0,00	0,580	630,00	365,40	0,00	0,00	0,580	630,00	365,40	-3 012,26	-3 012,26
17	K	PK	274313611	Základové pásy z betonu tl. C 16/20, XC2	m3	2,724	2 450,02	6 673,85	0,00	1,620	2 450,02	3 969,03	0,00	0,00	1,620	2 450,02	3 969,03	-3 077,44	-3 077,44
32	K	PK	611421231	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	93,045,95	62,00	5 778,85	0,00	69,096,00	62,00	4 287,90	0,00	0,00	69,096,00	62,00	4 287,90	-2 704,82	-2 704,82
71	K	PK	637211122	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	1 114,500	62,00	69 090,00	0,00	748,000	62,00	46 376,00	0,00	0,00	748,000	62,00	46 376,00	-27 651,45	-27 651,45
92	K	PK	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm (přírodní, hladké) kladených do šp. tl. 100 mm	m2	58,550	409,00	23 946,95	0,00	48,500	409,00	19 818,50	0,00	0,00	48,500	409,00	19 818,50	-22 723,00	-22 723,00
93	D	90		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 479 063,01	1 122 108,18			19 018,50	0,00	0,00			4 928,45	-358 954,83	-358 954,83
92	K	PK	970011111	Přesun hmot, bourání a demontažní práce	t	1 477,540	122,00	180 259,88	1 122 108,18	1 138,650	122,00	138 890,00	0,00	0,00	1 138,650	122,00	138 890,00	-358 954,83	-358 954,83
93	K	PK	970011121	Sněd doprava sutí a vbouraných hmot ze ZKO podlaží	t	1 477,540	78,00	115 248,12	1 122 108,18	1 138,650	78,00	88 814,70	0,00	0,00	1 138,650	78,00	88 814,70	-26 433,42	-26 433,42
94	K	PK	970081111	Odvoz sutí a vbouraných hmot na skládce do 1 km, vč. naložení sutí a vbouraných hmot na dopravní prostředek	t	1 477,540	187,00	276 299,98	212 927,55	1 138,650	187,00	212 927,55	0,00	0,00	1 138,650	187,00	212 927,55	-63 372,43	-63 372,43
95	K	PK	970081121	Odvoz sutí a vbouraných hmot na skládce ZKO 1 km přes 1 km	t	1 477,540	14,00	206 413,98	185 247,08	1 138,650	14,00	159 247,08	0,00	0,00	1 138,650	14,00	159 247,08	-47 166,90	-47 166,90
96	K	PK	970082111	Vnitrostavěbní vodovára doprava sutí a vbouraných hmot do 10 m	t	1 477,540	87,00	128 545,98	99 062,55	1 138,650	87,00	99 062,55	0,00	0,00	1 138,650	87,00	99 062,55	-29 483,43	-29 483,43
97	K	PK	970082222	Poplatek za učištění stavebního odpadu a olej nebo ropných látek na skládce (skládkové)	t	32,037	650,00	20 824,05	0,00	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,000	650,00	0,00	-20 824,05	-20 824,05
98	K	PK	970092231	Poplatek za učištění stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkové), v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech	t	1 445,503	340,00	491 471,02	387 141,00	1 138,650	340,00	387 141,00	0,00	0,00	1 138,650	340,00	387 141,00	-104 330,02	-104 330,02
177	K	PK	766741000	Konstrukce tesafiské	kus	1,000	58 806,40	58 806,40	44 340,00	0,000	58 806,40	0,00	0,00	44 340,00	0,000	58 806,40	0,00	-58 806,40	-58 806,40
177	K	PK	766741000	D-M zrcadlová stěna s madlem v gymnastickém sále, stěna přes celou výšku podlaží, délka 9000 mm	kus	1,000	58 806,40	58 806,40	44 340,00	0,000	58 806,40	0,00	0,00	44 340,00	0,000	58 806,40	0,00	-58 806,40	-58 806,40
209	K	PK	771574116	Podlahy z dlaždic	m2	275,190	285,12	78 482,17	205 225,92	254,870	285,12	72 668,53	0,00	0,00	254,870	285,12	72 668,53	-26 407,51	-26 407,51
210	K	PK	597610002	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem (proskluzněbázem/mrazuvzdorněbázem) včetně montáže příslušných soklíků a dilatačních lišt a.d.	m2	34,100	420,64	14 343,82	12 525,40	29,777	420,64	12 525,40	0,00	0,00	29,777	420,64	12 525,40	-5 703,64	-5 703,64
211	K	PK	597610022	dlažby keramické smlu, mrazuvzdorná, proskluzná, 200/200/8 mm, vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt, příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CU - ledě	m2	93,510	420,64	39 334,05	22 070,98	52,470	420,64	22 070,98	0,00	0,00	52,470	420,64	22 070,98	-1 818,43	-1 818,43
212	K	PK	597610033	dlažby keramické smlu, tl. 8 mm, vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt, příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CU	m2	182,424	420,64	76 734,83	83 332,99	189,110	420,64	79 734,83	0,00	0,00	189,110	420,64	79 734,83	-17 283,07	-17 283,07
213	K	PK	771579196	Příslušenství k montáži podlah keramických ze spárování tmelem	m2	275,190	11,44	3 148,17	2 915,71	254,870	11,44	2 915,71	0,00	0,00	254,870	11,44	2 915,71	0,00	0,00
214	K	PK	771591111	Podlahy penetrace podlaží	m2	275,190	13,20	3 632,51	3 364,28	254,870	13,20	3 364,28	0,00	0,00	254,870	13,20	3 364,28	-232,46	-232,46
215	K	PK	988771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	1 776,462	5,28	9 394,03	8 348,03	1 581,066	5,28	8 348,03	0,00	0,00	1 581,066	5,28	8 348,03	-268,22	-268,22
217	K	PK	776511000	Podlahy povlakové a lamelové	m2	195,420	113,52	22 184,08	1 016 822,80	196,800	113,52	22 340,74	0,00	0,00	196,800	113,52	22 340,74	-1 031,69	-1 031,69
217	K	PK	776511000	Lepení pásů povlakových podlah prýžkových, vč. obvodových soklíků, lišt a příslušenství, doplňků	m2	195,420	113,52	22 184,08	156,66	1,390	113,52	156,66	0,00	0,00	1,390	113,52	156,66	-269,85	-269,85

ZMĚNOVÝ LIST

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.popis provedení změny:

ZL č. 12 Repase zábradlí

Stávající zábradlí v klubovně není provedeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a z tohoto důvodu je nutná jeho úprava.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

0,00

Nová cena:

38 917,27

Rozdíl v ceně:

38 917,27

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Pipek

podpis:datum:

4.11.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:datum:

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:datum:

4.11.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:datum:

4.11.2015

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.12 - Repase zábradlí

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		vícepráce	38 917,27 Kč
		méněpráce	- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			38 917,27 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			38 917,27 Kč
-----------------------------------	--	--	--------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č.12 - Repase zábradlí

Stavba: 0
 Objekt: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci
 Číslo: 0
 JKSO: 0

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

ROZPOČET DLE SOD					NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOST					VÍCEPRÁCE					MÉNĚPRÁCE				
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9			7	8	9		
CELKEM									0,00	38 917,27					0,00				

SO 01.01 Stavební technická část

D	766			Truhlářské práce															
1	K	PK	76621120R	Demontáž mader schodišť, dřevěných průběžných	m														
2	K	PK	61191428R	Madla buková dle původního, vč montáže, délka 3 m	m	31,140	85,00	2 024,10		31,140000	85,00	2 024,10							
3	K	PK	61196009.AR	Výplň balkonového zábradlí, atyp buk tl. 15mm, lakovaná	m ²	31,140	364,64	11 354,89		31,140000	364,64	11 354,89							
										29,2200	874,00	25 538,28			29,220000	874,00	25 538,28		

ZMĚNOVÝ LIST

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.popis provedení změny:

ZL č. 13 Přespádování chodníku

Z důvodu odvedení dešťové vody od nově osazených vstupních dveří bylo provedeno přespádování dlažby, včetně položení nového drenážního porubí (nebylo předmětem PD).

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

1 050 370,77

Nová cena:

1 054 799,20

Rozdíl v ceně:

4 428,44

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Pipek

podpis:datum:

7.10.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipovská

podpis:datum:Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinecschválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:datum:

7.10.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:datum:

7.10.2015

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.13 - Přespádování chodníku

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	vícepráce	4 428,44 Kč
	méněpráce	- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		4 428,44 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ Vlivy	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	4 428,44 Kč
-----------------------------------	-------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č.13 - Přespádování chodníku

Stavba: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Objekt: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Část: 0

JKSO: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

ROZPOČET DLE SÚD						NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOST				VICEPRÁCE				MENEPRÁCE			
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9		7	8	9	
CELKEM									1 054 370,77	1 054 799,20				4 428,44			
SO 01.01 Stavebně technická část									1 054 370,77	1 054 799,20				4 428,44			
Zemní práce									2 351,86	3 051,22				699,36			
2	K	PK	113106123	Rozetření dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,000	30,40	304,00		13,900	30,40	422,56		3,90000	30,40	118,56	
4	K	PK	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,800	411,00	739,80		2,760	411,00	1 134,36		0,96000	411,00	394,56	
5	K	PK	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	1,800	124,00	223,20		2,760	124,00	342,24		0,96000	124,00	119,04	
10	K	PK	174101101	Začep jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se ztuhnutím	m3	15,498	70,00	1 084,96		16,458	70,00	1 152,06		0,96000	70,00	67,20	
Zakládání									8 700,00	9 526,50				826,50			
15	K	PK	212752613	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm - kompletní dodávka	m	50,000	174,00	8 700,00		54,750	174,00	9 526,50		4,750	174,00	826,50	
Zpevněné plochy									2 031,56	2 983,60				932,10			
30	K	PK	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 100 mm	m2	8,500	63,00	535,50		12,400	63,00	781,20		3,900	63,00	245,70	
31	K	PK	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,500	176,00	1 496,00		12,400	176,00	2 182,40		3,900	176,00	686,40	
Přesun hmot, bourání a demontážní práce									1 037 287,41	1 039 257,88				1 970,48			
106	K	PK	965042141	Bourání podkladu pod dlažbu nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2, vč. odstranění souvisejících izolačních vrstev	m3	2,655	1 063,00	2 822,27		3,405	1 063,00	3 619,52		0,75000	1 063,00	797,25	
94	K	PK	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení suti a vybouraných	t	1 286,638	187,00	239 531,31		1 270,062	187,00	237 001,56		1,42383	187,00	266,26	
95	K	PK	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	19 029,570	14,00	266 413,98		19 050,927	14,00	266 712,98		21,35745	14,00	299,00	
96	K	PK	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1 286,638	87,00	110 371,51		1 270,062	87,00	110 065,38		1,42383	87,00	123,87	
98	K	PK	979092231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné), v	t	1 236,601	340,00	420 444,34		1 238,025	340,00	420 928,44		1,42383	340,00	484,10	

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 14

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 14 Výlevka

V nabídkovém rozpočtu schází 1 kus výlevky, která byla v souladu s projektovou dokumentací na stavbu dodána (nesoulad PD a výkazu výměr).

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

3 571,32

Nová cena:

7 142,64

Rozdíl v ceně:

3 571,32

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Piprek

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

7.10.2015

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.14 - Výlevka

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci
Objekt:
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		vícepráce	3 571,32 Kč
		méněpráce	- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			3 571,32 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			3 571,32 Kč
-----------------------------------	--	--	-------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č.14 - Vývleka

Stavba: Rekonstrukce tlakových ZS Koperlkova v Třinci
 Objekt: 0
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

ROZPOČET DLE SOD					NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOSTI					VÍCEPRÁCE					MÉNĚPRÁCE				
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9			7	8	9		
CELKEM									3 571,32	7 142,64					3 571,32				0,00
SO 01.05 Zdravotnická instalace									3 571,32	7 142,64					3 571,32				0,00
D	K	725		Zařizovací předměty															
139	K	PK	725339101R00	Montáž výjevy dílnové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	282,18	282,18		1,00	282,18	282,18			1,00	282,18	282,18		0,00
143	K	PK	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00	116,13	116,13		1,00	116,13	116,13			1,00	116,13	116,13		0,00
148	K	PK	28651511	Komplet trubka splachovací třídlina	kus	1,00	27,49	27,49		1,00	27,49	27,49			1,00	27,49	27,49		0,00
149	K	PK	55145013	Baterie dřezová směšová nástěnná	kus	1,00	686,66	686,66		1,00	686,66	686,66			1,00	686,66	686,66		0,00
155	K	PK	55147033	Splachovač nádržkový z PH čepový	kus	1,00	410,09	410,09		1,00	410,09	410,09			1,00	410,09	410,09		0,00
166	K	PK	64271101	Vývleka se sklop, plast, míčkovou, bílá	kus	1,00	2 048,77	2 048,77		1,00	2 048,77	2 048,77			1,00	2 048,77	2 048,77		0,00

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 15

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 15 Zateplení vstupní střechy šaten

V projektové dokumentaci nebyla dořešena v rámci zateplení objektu střecha nad vstupem šaten. Z důvodů správného technologického řešení a zamezení tepelných ztrát je nutno zrealizovat tyto dodatečné stavební práce.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

1 482 100,05

Nová cena:

1 521 415,04

Rozdíl v ceně:

39 314,98

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Piprek

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

7.10.2015

Poznámka:

přílohy:

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Změnový list č.15 - Zateplení vstupní střechy šaten

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	vícepráce	42 245,38 Kč
	méněpráce	- 2 930,40 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		39 314,98 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	39 314,98 Kč
-----------------------------------	--------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Stavba: **Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci**

Objekt: 0

Cast:

JKSO:

1. *Chlorophyll a* (mg/g dry weight) = $\frac{12.7}{2300} \times \text{OD}_{660} \times 1000$

Objednatel: Mesto Trnec, Jablunkovská 160, 739 61 Trnec

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CELKEM								1 482 100,05
SO 01.01 Stavební technická část								1 482 100,05
Živěné krytiny								604 005,16
134	K	PK	712341559	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° pásy NAIP přtlavením v plné ploše	m ²	1 242,323	48,40	60 128,43
135	K	PK	628331590	páse těžký asfaltovaný s vložkou ze skleněné tkaniny, tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ	m ²	1 428,671	83,60	119 436,90
130	K	PK	712241229	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° PVC-P folii tl. 1,5 mm s PES vyztužnou vložkou, mechanicky, kotvená přes vácinný vrstvy střešního pláště do nosné	m ²	1 214,773	330,00	400 875,09
138	K	PK	998712202	Presun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech	%	8 945,357	2,64	23 615,74
Izolace tepelné								840 350,71
143	K	PK	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží: pásů, dilců, desk	m ²	25,830	86,24	2 227,58
146	K	PK	28375926	deska z plnivoého polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m ²	231,995	205,04	47 580,05
147	K	PK	713141131	Montáž izolace tepelné stěch plochých přes tl. střídena PUR, vícevrstvě, rohoží, pásů, dilců, desk	m ²	1 087,840	66,00	70 477,44
148	K	PK	631488101	deska střešní izolovaná z minerální vlny - rovné, spádové (vícevrstvá skladba) - specifikace dle PD a, TZ	m ³	411,118	1 654,40	680 153,62
150	K	PK	998713202	Presun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech	%	13 355,191	2,99	39 932,02
Konstrukce tesákové								821,97
162	D	PK	762341036	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl. 22 mm na sraz šroubovaných do podkladní	m ²	0,00	0,00	0,00
161	K	PK	60512884	Fořna SMBO L jak tl. 30-50mm dl. do 3m x 120-240mm	m ³	0,00	0,00	0,00
163	K	PK	762123110	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm ²	m	0,00	0,00	0,00
164	K	PK	762311111	Impregnace řeziva mačkaním Bochemit QB	m ²	0,00	0,00	0,00
199	K	PK	998762202	Presun hmot procentní pro tesákové konstrukce v objektech	%	934,062	0,88	821,97
Konstrukce kempínské								38 871,21
160	K	PK	764019007	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.s. 120mm, (vnitřní železník)	m	62,000	176,00	10 912,00
162	K	PK	764019008	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.s. 260mm, (okapnice)	m	34,000	198,00	6 732,00
161	K	PK	764019009	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.s. 120mm, (rovňá lžita)	m	62,000	176,00	10 912,00
163	K	PK	764019010	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.s. 120mm, (krycí lžita)	m	35,000	176,00	6 160,00
172	K	PK	764019018	K-16 - D+M Zafixovaná lžita z pozinkovaného plechu tl. 0,63mm, r.s. 400mm	m	7,000	242,00	1 694,00
174	K	PK	764430260	D+M Oplechování zdi z Pz plechu, r.s. 750 mm, (zubřák)	m	174,700	2,64	461,21
174	K	PK	998764202	Presun hmot procentní pro konstrukce kempínské v objektech	%			

ROZPOČET DLE SODNOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST

VICEPRACE

MENEPRACE

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

CELKEM

SO 01.01 Stavebně technická část

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 16

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 16 OK podepření stropu a VZT

V projektové dokumentaci nebyl dořešen prostup stropní konstrukcí a uchycení zařízení VZT.
Z těchto důvodů vznikla potřeba dodatečných stavebních prací.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

0,00

Nová cena:

15 287,66

Rozdíl v ceně:

15 287,66

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Piprek

podpis:

datum:

4.11.2015

Město Třinec

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

4.11.2015

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.16 - OK podepření stropu a VZT

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	vícepráce		15 287,66 Kč
	méněpráce		- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			15 287,66 Kč


OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		
PV	PROVOZNÍ VLIVY		
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST		
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			15 287,66 Kč
-----------------------------------	--	--	--------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek



TDI: Martin Madeja



Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská



Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č.16 - OK podepření stropu a VZT

Stavba: Rekonstrukce školovny ZŠ Kopernikova v Třinci
 Objekt: 0
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CELKEM

0,00

SO 01.01 Stavebně technická část

Konstrukce zimečnické

Z-6 - D+M Doplnění ocelová konstrukce , VZT - rozváděcí pásy

Z-9 - D+M Ocelová konstrukce , podepření stropu v místě prostupu VZT potrubí

kg

kg

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

15 287,66

15 287,66

15 287,66

4 860,82

10 426,84

51,711

110,824

84,00

84,00

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

15 287,66

15 287,66

15 287,66

4 860,82

10 426,84

51,71080

110,82380

84,00

84,00

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změnový list č. 16 - OK podepření stropu a VZT

Stavba: Rekonstrukce Mlýnský ZŠ Koperníková v Třinci
 Objekt: 0
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 Zhotovitel: Bezděcká stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Pojist	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CELKEM

0,00

SO 01.01 Stavebně technická část

D 767 Konstrukce zámečnické
 K PK 767336008 Z-8 - D+M Doplnění ocelová konstrukce, VZT - rozdělení pásy kg
 K PK 767336009 Z-9 - D+M Ocelová konstrukce , podepření stropu v místě prostupu VZT potrubí kg

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

15 287,66

15 287,66
 15 287,66
 4 860,82
 10 426,84

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

15 287,66

15 287,66
 15 287,66
 4 860,82
 10 426,84

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 17

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 17 WC Zámky

Na základě požadavku provozovatele došlo ke změně zámků FAB na typové zámky určené do kabin WC.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

0,00

Nová cena:

1 133,37

Rozdíl v ceně:

1 133,37

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Pipek

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablonecká 160
739 61 Třinec

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

4.11.2015

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.17 - WC zámky

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		vícepráce	6 983,37 Kč
		méněpráce	- 5 850,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			1 133,37 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ		
PV	PROVOZNÍ VLIVY		
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST		
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			1 133,37 Kč
-----------------------------------	--	--	-------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipovská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č.17 - WC zámky

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Trinci

Objekt: 0

Část: 0

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jabunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

ROZPOČET DLE SÚD					NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOSTI					VÍCEPRÁCE					MÉNĚPRÁCE				
P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		7	8	9			7	8	9		
CELKEM									0,00	1 133,37					6 983,37				-5 850,00
D	1			SO 01.01 Stavební technická část				1 133,37				6 983,37					-5 850,00		
K				Zemní práce				0,00				0,00					-5 850,00		
K	PK	5491537R		FAB zámek (M 012, 013, 028, 029, 030)	kus			-9,000	850,00			0,00			-9,000	850,00	-5 850,00		
K	PK	5491537R		WC zámek (M 012, 013, 028, 029, 030)	kus			9,000	775,83	9,000	775,83	6 983,37					0,00		

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 18

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 18 Řezivo roštu ÚT

Projektová dokumentace neřešila způsob provedení dřevěného obložení tělocvičny v místě otopných těles. Z těchto důvodů bylo provedeno rozšíření rozsahu roštů pod obložení tělocvičny.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

0,00

Nová cena:

33 541,38

Rozdíl v ceně:

33 541,38

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Piprek

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

4.11.2015

Poznámka:

přílohy:

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 01 Třinec

Změnový list č.18 - Řezivo roštu ÚT

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	vícepráce	33 541,38 Kč
	méněpráce	- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		33 541,38 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	33 541,38 Kč
-----------------------------------	--------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č.18 - Řezivo roštu ÚT

Stavba: 0
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: Beskydská stavební a s. Frydecká 225, 73961 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec									
ROZPOČET DLE SÚD									
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
CELKEM									
0,00									
SO 01 01 Stavebně technická část									
D		762		Konstrukce tesařské				33 541,38	0,00
K	PK	762114110		M konstr.stěn z řez hranin do 120cm2 oceli spojkami.	m			27 008,44	0,00
K	PK	762395000		Spojovací a ochranné prostředky	m3			11 566,10	0,00
K	PK	60515822R		Hranol konstrukční masivní KVH NSI 80x120 mm I=5m, NSI - nepohledový, SM, kvalita S10, vlnkost 15%	m3			1 020,05	0,00
D		783		Dokontovací práce - nátěry				14 422,29	0,00
K	PK	783626020		Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování, dražší	m2			6 532,94	0,00
0,00									
ROZPOČET PODLE SKUTECNOSTI									
33 541,38									
VICEPRÁCE									
33 541,38									
MENEPRÁCE									
0,00									

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 19

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

06.1

popis provedení změny:

ZL č. 19 Zařízení silnoproudé elektrotechniky - PZKO

Odpočet méněprací hromosvod a zemní práce (budova PZKO).

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

190 656,07

Nová cena:

147 963,34

Rozdíl v ceně:

-42 692,73

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Jaroslav Haltof

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

7.10.2015

Poznámka:

přílohy:

1) rozpočet silnoproud - hromosvod

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Změnový list č.19 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Stavba: V. ZŠ TŘINEC, Koperníkova 696

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
Zařízení silnoproudé elektrotechniky		147 963,34 Kč
Zařízení silnoproudé elektrotechniky - el.revize		- Kč
SO 01 zdravotnické instalace		- Kč
		- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		147 963,34 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	147 963,34 Kč
-----------------------------------	---------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

0160	35441996	Sivorka vodov SR 02 30x4mm pas B vc bandáže a asfaltování	kus 34	21,25	722,50	34	21,25	722,50	0,00	21,25	0,00
0161	35441996	Sivorka vodov SR 03 pasok/06-12 B opálená mosaznými srouby ve funkci žlusební svorky	kus 17	27,20	462,40	17	27,20	462,40	0,00	27,20	0,00
		v.c 15012-DZSPD-D.14.7-SO 01-11									
0162	SOUCET	SPECIF PSV HROMOSVOD			36 047,33			34 540,48			1 507,27
		PSV ZEMLNÍ PRÁCE HROMOSVOD									
P.č.	Oddíl	Sazebník:									
0163	460200154	Kabel rýhy s 35 hl 70 zem4	m 334	119,00	39 746,00	114	119,00	13 566,00	0,00	119,00	Cena Kč
0164	460300006	Hluňní zeminy do 20 cm	m3 81,83	53,13	4 347,63	28,26	53,13	1 501,45	0,00	53,13	výměra
0165	460420001	Zrli kab loz bez zak 35/15 cm zem	m 334	13,86	4 629,24	114	13,86	1 580,04	0,00	13,86	Kč/mj
0166	460500154	Zahoz rýhy s 35 cm hl 70 cm zem4	m 334	24,74	8 263,16	114	24,74	2 820,36	0,00	24,74	
0167	460600014	Převrzní uprava terenu zem4	m2 116,9	31,03	3 627,41	40,47	31,03	1 255,78	0,00	31,03	
0168	SOUCET	PSV ZEMLNÍ PRÁCE HROMOSVOD			68 615,41			20 729,64			0,00

0168	PSV ZEINNI PRACE HROMOSVOD	60 613,43	20 723,64	0,00	37 889,80
SOUČET					

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 20

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 20 Umyvadlo

Na základě požadavku provozovatele nebude v gymnastickém sále osazeno umyvadlo.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

40 192,02

Nová cena:

38 253,19

Rozdíl v ceně:

-1 938,83

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Piprek

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

7.10.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

7.10.2015

Poznámka:

přílohy:

[Signature]

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

[Signature]

Změnový list č.20 - Umyvadlo

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		<i>vicepráce</i>	- Kč
		<i>méněpráce</i>	- 1 938,83 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 1 938,83 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ		
PV	PROVOZNÍ VLVY		
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST		
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 1 938,83 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

Zhotovitel: Bc. Petr Pipek

TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č. 20 - Umyvadlo

Stavba: Rekonstrukce tlakových ZS Kopernikova v Třinci

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 73861 Třinec

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CELKEM

40 192,02

SO 01.05 Zdravotnické instalace

Zařizovací předměty

134	K	PK	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	26,00	287,04	6 943,04
135	K	PK	725219503R00	Montáž krytu sifnu umyvadel	soubor	23,00	65,08	1 496,84
144	K	PK	725229301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojátkové	kus	24,00	71,25	1 710,00
150	K	PK	55145020	Baterie umyvadelová směš. stojátková	kus	15,00	659,18	9 887,70
162	K	PK	64214381	Umyvadlo bílé s elv. bat. 600x400x195mm	kus	23,00	448,80	10 322,40
167	K	PK	64291390	Kryt na sifon bílý polodlouh	kus	23,00	427,48	9 832,04

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

38 253,19

38 253,19

25,000	287,04	6 943,00
22,000	65,08	1 431,76
23,000	71,25	1 638,75
14,000	659,18	9 228,52
22,000	448,80	9 873,60
22,000	427,48	9 404,56

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

0,00

0,00

0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		

Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	8	9

-1 938,83

-1 938,83

-1,00	287,04	-287,04
-1,00	65,08	-65,08
-1,00	71,25	-71,25
-1,00	659,18	-659,18
-1,00	448,80	-448,80
-1,00	427,48	-427,48

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 21

KOMU:

Město Třinec

OD:

Beskydská stavební
a.s.

popis provedení změny:

ZL č. 21 Dešťové žlaby

V projektové dokumentaci byla chybně navržena rš okapů na objektu tělocvičny, která nekorespondovala s navženými svody pr. 150 mm. Z těchto důvodů je nutno žlaby vyrobit o rš 400 mm oproti v PD navržené rš 330 mm. Dále byl opraven počet svodů z důvodu kapacity množství dešťových vod.

jméno zadavatele:

Město Třinec

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

57 869,94

Nová cena:

66 951,28

Rozdíl v ceně:

9 081,34

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0 dnů

schválil (Dodavatel):

Bc. Petr Piprek

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (Objednatel):

Bc. Alexandra Lipovská

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (TDI):

Martin Madeja

podpis:

datum:

4.11.2015

schválil (Projektant):

Ing. Hana Rumlová

podpis:

datum:

4.11.2015

Poznámka:

přílohy:

Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Změnový list č.21 - Dešťové žlaby

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		vícepráce	36 480,58 Kč
		méněpráce	- 27 399,24 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			9 081,34 Kč

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
ZS	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ	
PV	PROVOZNÍ VLIVY	
KČ	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			9 081,34 Kč
-----------------------------------	--	--	-------------

Zhotovitel: Bc. Petr Piprek



TDI: Martin Madeja

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská



Město Třinec
Městský úřad Třinec
odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

2.

Změnový list č.21 - Dešťové žláby

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kopernikova v Třinci

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frydecká 225, 73961 Třinec

P.Č.		TV		KON		Kód položky		Popis		Mj		Množství celkem		Cena jednotková		Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

CELKEM

57 869,94

SO 01.01 Stavebně technická část

D	K	762															
K	PK	60512684															
K	PK	762123110															
K	PK	762911111															
153	K	PK	998762202														
D	K	764															
K	PK	764019015															
K	PK	764352205															
170	K	PK	764019016														
K	PK	764R19016															
170	K	PK	764019016														
28	K	PK	998764202														

SO 01.05 Závratechnická instalace

D	K	87															
K	PK	871313121															
K	PK	877313123															
K	PK	27344378															
K	PK	28611260.A															
K	PK	28611260.															
20	K	PK	2865165														
22	K	PK	2865166														
23	K	PK	2865169														
26	K	PK	5516249														

NOVÝ ROZPOČET SKUTEČNOSTI

Množství celkem		Cena jednotková		Cena celkem	
7	8	9	10	11	12

36 480,58

0,1200	5 385,00	643,80	2 114,24	33 065,97	-27 399,24
15,0000	88,30	1 294,50	19 417,50	19 417,50	0,00
7,2000	14,30	102,96	742,99	742,99	0,00
1 017,102	0,88	895,05	913 810,86	913 810,86	0,00
33,950	396,00	13 444,20	13 444,20	13 444,20	0,00
63,450	396,00	24 935,85	24 935,85	24 935,85	0,00
6,860	396,00	2 716,56	2 716,56	2 716,56	0,00
10,710	314,92	3 371,72	3 371,72	3 371,72	0,00
20,520	396,00	8 125,92	8 125,92	8 125,92	0,00
209,603	2,64	553,35	553,35	553,35	0,00
39,000	9,54	372,06	372,06	372,06	0,00
21,000	25,81	542,01	542,01	542,01	0,00
2,000	71,00	142,00	142,00	142,00	0,00
24,000	150,35	3 608,40	3 608,40	3 608,40	0,00
15,000	141,93	2 128,95	2 128,95	2 128,95	0,00
4,000	33,66	134,64	134,64	134,64	0,00
8,000	52,73	421,84	421,84	421,84	0,00
3,000	42,64	127,92	127,92	127,92	0,00
3,000	1 129,85	3 389,55	3 389,55	3 389,55	0,00

VÍCEPRÁCE

Množství celkem		Cena jednotková		Cena celkem	
7	8	9	10	11	12

-27 399,24

-62,05000	396,00	-24 571,80	-24 571,80	-24 571,80	0,00
-7,14000	396,00	-2 827,44	-2 827,44	-2 827,44	0,00
11,000	9,54	104,94	104,94	104,94	0,00
7,00000	25,81	180,67	180,67	180,67	0,00
2,00000	71,00	142,00	142,00	142,00	0,00
2,00000	150,35	300,70	300,70	300,70	0,00
9,00000	141,93	1 277,37	1 277,37	1 277,37	0,00
3,00000	33,66	100,98	100,98	100,98	0,00
2,00000	52,73	105,46	105,46	105,46	0,00
1,00000	42,64	42,64	42,64	42,64	0,00
1,00000	1 129,85	1 129,85	1 129,85	1 129,85	0,00

MÉNĚPRÁCE

Množství celkem		Cena jednotková		Cena celkem	
7	8	9	10	11	12

-27 399,24

0,1200	5 385,00	643,80	2 114,24	33 065,97	-27 399,24
15,0000	88,30	1 294,50	19 417,50	19 417,50	0,00
7,2000	14,30	102,96	742,99	742,99	0,00
1 017,102	0,88	895,05	913 810,86	913 810,86	0,00
33,950	396,00	13 444,20	13 444,20	13 444,20	0,00
63,450	396,00	24 935,85	24 935,85	24 935,85	0,00
6,860	396,00	2 716,56	2 716,56	2 716,56	0,00
10,710	314,92	3 371,72	3 371,72	3 371,72	0,00
20,520	396,00	8 125,92	8 125,92	8 125,92	0,00
209,603	2,64	553,35	553,35	553,35	0,00
39,000	9,54	372,06	372,06	372,06	0,00
21,000	25,81	542,01	542,01	542,01	0,00
2,000	71,00	142,00	142,00	142,00	0,00
24,000	150,35	3 608,40	3 608,40	3 608,40	0,00
15,000	141,93	2 128,95	2 128,95	2 128,95	0,00
4,000	33,66	134,64	134,64	134,64	0,00
8,000	52,73	421,84	421,84	421,84	0,00
3,000	42,64	127,92	127,92	127,92	0,00
3,000	1 129,85	3 389,55	3 389,55	3 389,55	0,00