



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 205/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 143/07/14

na realizaci díla s názvem:

**„Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 - zateplení objektu + výměna
výplní otvorů“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace**
Máchova 1134, 73961 Třinec

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Alena Kostková

- ve věcech technických:

Ing. Miroslav Roszka - technický dozor investora

Mgr. Alena Kostková - ředitelka příspěvkové organizace

- ve věcech stavby:

Ing. Miroslav Roszka - technický dozor investora

Mgr. Alena Kostková - ředitelka příspěvkové organizace

Bankovní spojení:

KB, a. s.

Číslo účtu:

35-6354230257/0100

Identifikační číslo:

750 55 473

2. Zhotovitel: **MORCINEK, s. r. o.**

Poštovní 171, 739 61 Třinec

Zápis do Obchod. rejstříku: Oddíl C 24384, K.S. v Ostravě

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních

Radim Morcinek

- ve věcech technických:

Radim Morcinek

- ve věcech stavby:

Radim Morcinek, stavbyvedoucí: Ing. Milan Kolář

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

1686737369/0800

Identifikační číslo:

258 81 370

DIČ:

CZ25881370

dále také obecně jako „smluvní strany“.



Článek I Změna předmětu díla

1. V souladu s ustanoveními článku VII. bodu 7 Smlouvy o dílo Zhotovitel zpracoval a Objednatel schválil změnový list č. 1, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla stanovený v článku III. Předmět smlouvy shora uvedené Smlouvy o dílo se mění v rozsahu určeném změnovým listem č. 1.

Článek II Změna ceny díla

1. V souvislosti se změnami určenými změnovým listem č. 1 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na těchto cenách za vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 1:

vícepráce - zateplení objektu:	27.336,98 Kč
vícepráce - oprava střechy:	157.195,25 Kč
méněpráce - oprava střechy:	-144.080,57 Kč

v důsledku čehož se cena za dílo bez DPH zvyšuje o částku **40.451,66 Kč**.

S ohledem na schválené vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1 se v čl. VII., odst. 1 Smlouvy o dílo celková cena za dílo mění takto:

Cena díla bez DPH:	3.742.849,66 Kč
DPH z ceny díla:	561.427,45 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH:	4.304.277,11 Kč

2. Položkové členění ceny za dílo (dále jen "Nabídkový rozpočet"), které bylo zhotovitelem vyhotoveno na základě Zadávací dokumentace, se mění a doplňuje v položkách, jak uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 11, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 11 byl vyhotoven v 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.



4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
5. S uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 20.10.2014, číslo usnesení 2014/4964.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 13.10.2014

V Třinci dne.....
za objednatele:

23.10.2014

Mgr. Alena Kostková
ředitelka příspěvkové organizace

Centrum sociální pomoci Třinec,
příspěvková organizace
739 61 Třinec, Máchova 1134
IČO: 75055473
tel.: 558 332 167

-1-

V Třinci dne.....
za zhotovitele:

25.10.2014

Radim Morcinek
jednatel společnosti

 **MORCINEK, s.r.o.**
Poštovní 171, 739 61 Třinec
IČ: 25881370 DIČ: CZ25881370
Morcinek Radim, tel: 558 332 904

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 01

KOMU: Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. **OD:** MORCINEK, s.r.o.

ZL č. 01

Popis provedení změny:

1. Zateplení objektu - vícepráce. Z důvodu zateplení obvodové stěny dojde ke zmenšení minimální šířky 1500 mm rampy. Z tohoto důvodu bude rampa upravena tak aby splňovala platné normy.
2. Oprava střechy - vícepráce. Při odkrytí stávající střešní konstrukce byla objevena dřevokazná houba, na základě posudku bylo rozhodnuto vyměnit napadené konstrukce. Z toho důvodu dojde k navýšení ceny díla.
3. Oprava střechy - méněpráce. Vzhledem k posudku o napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznou houbou byla projektantem navržena změna materiálu (náhrada dřevovláknitých desek za dřevěné fošny). Z toho důvodu dojde ke snížení ceny díla.

jméno zadavatele: Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:

3 702 398,00

Nová cena:





3 742 849,66

Rozdíl v ceně:

40 451,66

Vliv na termín dokončení díla:

0 dnů

<u>schválil (Dodavatel):</u>	Jméno a příjmení Radim Morcinek	<u>podpis:</u> 
		<u>datum:</u> 14.10.2014
<u>schválil (Objednatel):</u>	Jméno a příjmení Mgr. Alena Kostková	<u>podpis:</u> 
		<u>datum:</u> 14.10.2014
<u>schválil (TDI):</u>	Jméno a příjmení Ing. Miroslav Roszka	<u>podpis:</u> 
		<u>datum:</u> 14.10.2014
<u>schválil (Projektant):</u>	Jméno a příjmení Ing. arch. Alena Vojtechovská	<u>podpis:</u> 
		<u>datum:</u>

Poznámka:

přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Centrum soc. Pomoci Třinec, Čapkova 708 - zateplení objektu + výměna výplní otvorů
Objekt:
Část: 0
JKSO:
Objednatel: Centrum soc. Pomoci Třinec, p.o.
Zhotovitel: MORCINEK, s.r.o.
Datum: 13.10.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
SO 01	ZATEPLENÍ - úprava rampy	27 336,98
OO6	Úpravy povrchu	13 840,87
OO9	Ostatní konstrukce a práce	6 920,72
764	Konstrukce klempířské	5 762,87
99	Staveništní přesun hmot	812,53
SO 01	STŘECHA - vícepráce	157 195,25
OO9	Ostatní konstrukce a práce	13 912,71
713	Izolace tepelné	6 965,77
762A	Konstrukce tesařské - nová dokumentace	123 942,78
783	Nátěry	12 374,00
SO 01	STŘECHA - méněpráce	-144 080,57
OO9	Ostatní konstrukce a práce	-144 080,57
	<u>Celkem</u>	<u>40 451,66</u>

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Centrum soc. Pomoci Třinec, Čapkova 708 - zateplení objektu + výměna výplní otvorů
 Objekt:
 Část: 0
 JKSO:
 Objednatel: Centrum soc. Pomoci Třinec, p.o.
 Zhotovitel: MORCINEK, s.r.o.
 Datum: 13.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 01 ZATEPLENÍ - úprava rampy								27 336,98	
OO6 Úpravy povrchu								13 840,87	
1			395367222	Kotvičky z oceli D nad 8 do 10 mm osazené do tmelu	kus	50,000	119,06	5 953,00	
2			631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,554	3525,00	1 952,85	
3			631319011	Příplatek k mazanině za přehlazení povrchu	m3	0,554	655,50	363,15	
4			631319204	Příplatek k mazanině za přidání ocelových vláken	m3	0,554	1 179,74	653,58	
5			312351101	Zřízení jednostranného bednění	m2	3,075	335,42	1 031,42	
6			312351102	Odstranění jednostranného bednění	m2	3,075	142,09	436,93	
7			622481211	Montáž výztužné sítě vč. dodávky sítě a stěrkového tmelu, úprava soklu	m2	4,920	147,28	724,62	
8			622323041	Penetrace podkladu vč. dodávky penetrace stáv. povrch pod zateplením	m2	9,840	40,57	399,21	
9			622432112	Omitka vně stěn voděodolná na bázi pryskyřice úprava soklu	m2	4,920	472,79	2 326,13	
OO9 Ostatní konstrukce a práce								6 920,72	
1			095-RPOL01	Odřezání marmolitu a novově izolace	m	12,300	50,00	615,00	
2			962052314	Odbourání vrchní části stěny	m3	0,738	3077,00	2270,83	
3			155282211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	3,690	109,18	402,87	
4			979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,796	270,77	486,30	
5			979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,796	331,5	595,37	
6			979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,796	14,18	25,47	
7			979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,796	233,37	419,13	
8			979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,796	25,38	45,58	
9			979990001	Poplatek za skládku - směsný odpad automatický výpočet	t	1,796	1147,08	2060,16	
764 Konstrukce klempířské								5 762,87	
1			764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30	m	12,300	19,97	245,63	
2			764 32-1001	Oplechování - okapnice, rš do 250 mm Pz poplast. plech tl. 06 mm	m	12,300	379,35	4666,01	
3			624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry	m	12,300	62,11	763,95	
4			998764202	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m automatický výpočet	%	1,560	55,95	87,28	
99 Staveništní přesun hmot								812,53	
1			999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště	t	1,267	641,30	812,53	
SO 01 STŘECHA - vícepráce								157 195,25	
OO9 Ostatní konstrukce a práce								13 912,71	
1			962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených na jakoukoli maltu	m3	1,890	949,49	1 794,54	
2			978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,000	56,20	843,00	
3			979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	4,092	270,77	1 107,99	
4			979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,092	331,50	1 356,50	
5			979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,092	14,18	58,02	
6			979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,092	233,37	954,95	
7			979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	4,092	25,38	103,85	
8			979990001	Poplatek za skládku - směsný odpad automatický výpočet	t	4,092	1147,08	4 693,85	
9			009-RPOL02	Ostatní práce související s napadením dřeva	kpl	1,000	3000,00	3 000,00	
713 Izolace tepelné								6 965,77	
1			713391171R	Montáž separační vrstvy	m2	197,800	9,27	1 833,61	
2			713-SPC01	Dodávka geotextilie 300 g/m2	m2	217,580	23,00	5 004,34	
3			998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	65,55	127,82	
762A Konstrukce tesařské - nová dokumentace								123 942,78	
1			762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	194,850	134,96	26 296,96	
2			762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	93,600	203,11	19 011,10	
3			762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m		266,76	0,00	
4			762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60st. Z hrubých prken na sraz	m2	155,400	79,56	12 363,62	
5			762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění a latovek	m3	7,946	182,81	1 452,61	
6			762911121	Impregnace řeziva tlakovakouová proti dřevokazným houbám a hmyzu, plisním	m3	7,946	2055,18	16 330,46	
7			605960002	Řezivo - fošny, hranoly dle TZ, odst. 4.3	m3	3,843	6275,60	24 117,13	
8			762A-SPS01	Dodávka prken tl. 24 mm	m3	4,103	4350,00	17 848,05	
9			998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	1168,97	6 522,85	
783 Nátěry								12 374,00	
1			783783321	Nátěry proti dřevokazným houbám, hmyzu a plisním sanační	m2	200,000	61,87	12 374,00	
SO 01 STŘECHA - méněpráce								-144 080,57	
OO9 Ostatní konstrukce a práce								-144 080,57	
1			762331811	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	0,000	58,17	0,00	
2			762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	0,000	72,31	0,00	
3			762331813	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	0,000	99,84	0,00	
4			762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	-118,200	134,96	-15 952,27	
5			762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	-26,100	203,11	-5 301,17	
6			762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 dle TZ, odst. 4.3	m	-60,900	266,76	-16 245,68	
7			762341047	Bednění střech z dřevolátných desek tl. 25 mm P+D, vč. dodávky desek	m2	-155,400	482,92	-75 045,77	
8			762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých dle dmtz - skladba S5	m2	0,000	34,30	0,00	
9			762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění a latovek	m3	-6,800	182,81	-1 243,11	
10			762911121	Impregnace řeziva tlakovakouová proti dřevokazným houbám a hmyzu, plisním	m3	-2,500	2055,18	-5 137,95	
11			762 33-2101	Montáž dřevostěpkových desek úprava koruny atiky	m	0,000	186,11	0,00	
12			605960002	Řezivo - fošny, hranoly dle TZ, odst. 4.3	m3	-2,800	6275,60	-17 571,68	
13			60725016	Deska dřevostěpková tř. 3, tl. 22 mm úprava koruny atiky	m2	0,000	216,73	0,00	
14			998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-5,580	1358,95	-7 582,94	